

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA  
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 150 DEL 17.12.2015

Oggetto: Prog. A/G.C. n. 94 - Lavori di costruzione dello Schema irriguo CAVAZZINI 1 - Rete bassa 1° Stralcio funzionale - Approvazione del certificato di collaudo e liquidazione rata di saldo al R.T.I. appaltatore.

L'anno duemilaquindici, il giorno <sup>DICIASSETTE</sup> del mese di <sup>DICEMBRE</sup> presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Fabrizio Viola, nominato con D.A. n. 44/Gab del 03/08/2015 Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), afferenti al nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Dott. Filippo Scavuzzo con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente Deliberazione:

**VISTA** la L.R. 25/05/1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20/12/1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29/12/2011, e approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 384 del 05/10/2012;

**CONSIDERATO** che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta Gestione attività ex Agensud n. 127 del 07/06/2007 con il quale sono stati finanziati e concessi a questo Consorzio i lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 13.309.000,00;

**VISTO** il contratto di appalto n. 1174 di rep. del 26/01/2011 registrato in Catania il 21/02/2011, al n.3966, Rep. 82947, stipulato con il R.T.I. Edilpali srl, Repin srl, G. Borella srl e Di Bella costruzioni srl;

**VISTA** la delibera consortile n. 13 del 02/02/2012 con la quale è stata nominata la Commissione di Collaudo in corso d'opera dei lavori in oggetto;

**VISTO** il Conto Finale dei Lavori del 03/09/2014, con un importo netto dei lavori contabilizzati pari a complessivi € 5.942.529,715, nel quale è stata applicata una penale per ritardata ultimazione dei lavori di giorni otto rispetto alla scadenza contrattuale, con una detrazione di € 26.883,786 dal Conto Finale medesimo;

**CONSIDERATO** che, in data 12/09/2014 l'A.T.I. Appaltatrice ha sottoscritto la menzionata contabilità finale con riserva, chiedendo la disapplicazione della citata penale di € 26.883,786;

**VISTO** il Certificato di Collaudo e la Relazione Riservata sulle domande dell'Appaltatore redatti dalla menzionata Commissione di Collaudo in corso d'opera e trasmessi a questa Stazione Appaltante giusta nota assunta al prot. consortile n. 15641 del 16/10/2015;

**CONSIDERATO** che nel Certificato di Collaudo di cui al punto che precede, nel dichiarare collaudabili i lavori - sono stati così stabiliti gli importi contabili (al netto dell'I.V.A.):

•	lavori al netto del ribasso:	€ 5.942.529,715
	A dedurre:	
•	acconti erogati al R.T.I.:	€ 5.903.701,920
•	penale per ritardata ultimazione	€ 26.883,786
	resta il credito netto del R.T.I.:	€ 11.944,009

**CONSIDERATO** che, in data 31/08/2015 l'A.T.I. Appaltatrice ha sottoscritto il Certificato di Collaudo con riserva, chiedendo la corresponsione di complessivi € 182.504,13, oltre a rivalutazione e interessi fino alla data del soddisfo, di cui € 26.883,786 per la richiesta di riaccredito della penale di cui ai punti che precedono, € 143.676,34 per presunti danni ed oneri non previsti derivanti dall'emissione del Certificato di Collaudo in data successiva al 08/10/2014 (data di scadenza del periodo di mesi sei dalla data di ultimazione delle opere entro cui avrebbero dovuto concludersi le operazioni di collaudo, giusta previsione di cui all'art. 19 del Contratto di Appalto) ed € 11.944,01 per la rata di saldo;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 86 del 31/03/2014 che reca il seguente quadro economico, in atto vigente:

<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO DELLA VARIANTE</b>	
A.1	- Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 30,351%	€ 5.535.302,37
A.2	- Importo per oneri diretti di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 358.872,30
A.3	- Importo per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 80.000,00
	Sommario i lavori a carico della S.A.	€ 5.974.174,67
	Economie da riconoscere all'Appaltatore	€ 48.762,16
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 6.022.936,83</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	- Allacciamenti elettrici in B.T. n° 2.	€ 25.500,00
B.2	- Interferenze pubblici servizi -Attraversamento Autostrada , F.S., metanodotto ecc.	€ 85.000,00
B.3	- Prove sui cls ed altre prove obbligatorie (art. 15 comma 7 D.M. 145/2000).	€ 20.000,00
B.4.1	- Indennità di esproprio	€ 772.462,18
B.4.2	- Pratiche espropriative (frazionamenti, spese per registrazioni, spese notarili ecc.)	€ 120.000,00
B.5	- Imprevisti	€ 342.059,73
B.6	- Accantonamento ex art.13, coma 4 del D.Lgs. 163/2006	€ 308.865,37
B.7	- Spese tecniche comprendenti:	
b.7.1	onorari per incarichi di progettazione, sicurezza e simili affidati a professionisti esterni	€ 627.812,50
b.7.2	incentivo ex art.92 del D.Lgs. 163/2006	€ 150.151,67
b.7.3	spese generali forfettarie connesse all'appalto	€ 196.805,23
b.7.4	pubblicità e spese di gara	€ 35.000,00
b.7.5	collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€ 46.476,20
b.7.6	alta sorveglianza	€ 20.000,00
b.7.7	attività di consulenza e di supporto	€ 60.590,04
B.10.1	I.V.A. 20-21%	€ 1.487.405,58
B.10.2	I.V.A. integrazione 1%	€ 15.651,56
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 4.313.780,06</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 10.336.716,89</b>

**CONSIDERATO** che può procedersi all'approvazione del certificato di collaudo ed alla liquidazione della rata di saldo al R.T.I., previa presentazione – da parte del R.T.I. – della garanzia fideiussoria prevista all'art. 19 del contratto d'appalto;

**VISTA** la nota prot. 18741/2015 con la quale il Responsabile Unico del procedimento, Dott. Ing. Rossana Tarallo, ha trasmesso la propria Relazione Riservata nella quale ha espresso il proprio motivato parere in merito alle riserve iscritte dall'Appaltatore nel Certificato di Collaudo;

**RITENUTO** di poter condividere il parere del RUP espresso nella Relazione di cui al punto che precede, secondo il quale le riserve dell'Impresa possono essere accolte limitatamente alla richiesta di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, nella misura di € 26.883,786;

**VISTO** il D.A. n. 567/2012 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il cui termine di durata è già scaduto;

**CONSIDERATO** che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea non ha ancora provveduto alla designazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

**RAVVISATA** la necessità della prosecuzione delle attività consortili;

**VISTO** il Bilancio di Previsione Pluriennale 2015–2017, adottato con delibera consortile n. 61 del 10.06.2015, approvato con D.R.S. n. 712 del 03/09/2015 da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea – Servizio 3 – Acqua in Agricoltura U.O. 1;

**VISTA** la circolare prot. n. 36.366 del 22/11/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio 1 – Vigilanza Consorzi di Bonifica, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed al controllo sugli atti consortili;

**VISTO** l'impegno di spesa assunto al n. 1630/R dal competente Settore Ragioneria;

**VISTO** l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

#### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** il Certificato di Collaudo" emesso in data 05/18/2015 dalla Commissione di Collaudo in corso d'opera e trasmesso a questo Consorzio con nota assunta al prot. consortile n. 15641 del 16/10/2015 col quale sono stati collaudati i Lavori di Costruzione dello Schema irriguo CAVAZZINI 1 – Rete bassa - 1° Stralcio funzionale (Prog. A/G.C. n. 94);
2. **DI LIQUIDARE** al R.T.I. appaltatore Gecob srl (già Edilpali srl), Repin srl, G. Borella srl e Di Bella costruzioni srl. l'importo di 38.827,80 oltre I.V.A., di cui di € 11.944,01 oltre I.V.A. a titolo di rata di saldo ed € 26.883,79 oltre I.V.A. a titolo di riaccredito della penale per ritardata ultimazione, facendone carico al cap. 17600/R del bilancio di previsione in corso.

**IL SEGRETARIO**  
Dott. Filippo Scavuzzo

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Dott. Fabrizio Viora

**Certificato di pubblicazione**

La determina è pubblicata sul sito istituzionale del Committente [www.consorziobonifica9ct.it](http://www.consorziobonifica9ct.it) dal 23.12 al  
Catania li

---