



# CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)  
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 11 DEL 14/03/2022

OGGETTO: D.R.S. n. 763 del 19/06/2018 - Lavori per l'installazione di misuratori di portata nella rete di distribuzione irrigua consortile - Lotto 2: apparati di misura di I livello, in testa alle derivazioni per i canali "di q. 56 in destra" e "di q. 56 in sinistra" alla Traversa di Ponte Barca sul Fiume Simeto [C.U.P. G62E16000000006 – C.I.G. 8335998B28].  
Approvazione del certificato di regolare esecuzione ed atti consequenziali.

L'anno duemilaventidue, il giorno Quelordici del mese di marzo, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale n. 28 del 14/09/2020, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13/02/1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 5/2014, che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina, e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopracitato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto da istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale il Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n. 23 del 18/12/2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 169 del 02/07/2020 con la quale si è preso atto della sopra citata Delibera n. 21/2020;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio, pubblicato sulla GURS n. 71 del 20/12/1997, adottato in modifica, da ultimo, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29/12/2011 ed approvato dalla Giunte Regionale con Deliberazione n. 384 del 05/10/2012;

**CONSIDERATO** che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto e non è stato ricostituito;

**VISTA** la proposta del Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente dell'Area Tecnico – Ingegneristica, assunta al protocollo al n. 3249 del 08/03/2022;

**VISTO** il parere di regolarità tecnico / amministrativa;

**VISTO** il parere di regolarità contabile;

**RITENUTO** di dare seguito alla suddetta proposta, in quanto motivata ed esaurientemente documentata;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2021-2023, adottato con Delibera consortile n. 27 del 29/04/2021 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4, con D.R.S. n. 814/2021;

**VISTA** la nota prot. n. 499 del 03/01/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 30 del 03/01/2022, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria sino al 30/04/2022, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022;

#### **DETERMINA**

1. **DI ACCOGLIERE** la proposta del Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente dell'Area Tecnico – Ingegneristica, assunta al protocollo al n. 3249 del 08/03/2022, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento, emanato dal Direttore dei Lavori in data 21/02/2022;
3. **DI LIQUIDARE** all'Impresa Cavalli Giuseppe la rata di saldo, consistente in € 316,27 I.V.A. compresa, giusta fattura n. 12/A del 03/03/2022;
4. **DI LIQUIDARE** al Dott. Ing. Rossana Tarallo la somma di € 312,92 a titolo di incentivo spettante per le funzioni di Direttore dei Lavori, Coordinatore per l'Esecuzione e Collaudatore;
5. **DI LIQUIDARE** al Geom. Alfredo Rinauto la somma di € 79,97 a titolo di incentivo spettante per le funzioni di Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere;
6. **DI LIQUIDARE** al Rag. Luca Di Mauro la somma di € 19,76 a titolo di incentivo spettante per la funzione di Collaboratore Amministrativo;
7. **DI GRAVARE** la somma complessiva di € 728,91 sul capitolo 7600 del bilancio di previsione;
8. **DI DARE MANDATO** al Responsabile Unico del Procedimento di trasmettere la presente Determinazione all'Assessorato finanziatore, per il seguito di competenza;
9. **DI DARE MANDATO** ai competenti Uffici di procedere alle superiori liquidazioni.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giuseppe Barbagallo)



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente Determinazione n. 11 del 14/03/2022 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio, all'indirizzo [www.consorziobonifica9ct.it](http://www.consorziobonifica9ct.it), sezione Albo Pretorio, dal 14/03/2022 al \_\_\_\_\_.

Catania, li \_\_\_\_\_

**Il Capo Settore Affari Generali**  
(Dott. Emanuele Sciascia)

# CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)  
giusta Deliberazione Commissaria Straordinario n. 8 del 30/10/2017

## PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DIRIGENTE DELL'AREA TECNICO - INGEGNERISTICA


Oggetto: D.R.S. n. 763 del 19/06/2018 - Lavori per l'installazione di misuratori di portata nella rete di distribuzione irrigua consortile - Lotto 2: apparati di misura di I livello, in testa alle derivazioni per i canali "di q. 56 in destra" e "di q. 56 in sinistra" alla Traversa di Ponte Barca sul Fiume Simeto [C.U.P. G62E16000000006 - C.I.G. 8335998B28].  
Approvazione del certificato di regolare esecuzione ed atti consequenziali.

L'anno 2022, il giorno 07 del mese di marzo, presso la Sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sita in Catania, Via Centuripe 1/A, il Dirigente dell'Area Tecnico - Ingegneristica Dott. Ing. Francesco Fanciulli, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 43 del 04/11/2020,

VISTA la Disposizione di Servizio del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 1219 del 21/10/2021 e la successiva prot. n. 43 del 04/11/2021;

CONSIDERATO che con Determina del Direttore Generale n. 124 del 15/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento ed avviata la procedura di scelta del contraente mediante affidamento diretto (art. 32, 2° comma, D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTO il quadro economico del progetto di che trattasi, che prevede l'impegno complessivo di € 64.253,03, suddivisi in € 49.387,42 per lavori a base di gara ed € 14.865,61 per somme a disposizione, e precisamente:



Lavori:	€ 49.387,42
di cui non soggetti a r.a.	€ 3.565,96
Somme a disposizione:	
Imprevisti: 5%	€ 2.469,37
Incentivo: 2%	€ 987,75
I.V.A.: 22%	€ 11.408,49
Totale somme a disposizione	€ 14.865,61
Totale generale:	€ 64.253,03

Francesco Fanciulli

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dei lavori è stata assicurata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale - Servizio 4, giusta DRS n. 763 del 19/06/2018;

TENUTO CONTO che la gara si è svolta il 09/07/2020 ed i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Cavalli Giuseppe di Catania, col ribasso del 14,32%, giusta Determina del Direttore Generale n. 195 del 23/07/2020 e contratto n. 338/2020 del 05/10/2020; registrato a Catania il 19/10/2020 al n. 3936/3;

VISTO il quadro economico derivato dall'applicazione del ribasso contrattuale, approvato con la Determina del Direttore Generale n. 2 dell'11/01/2021, quadro che è il seguente:

Protocollo nr.: 0003249  
del 08/03/22

Per: Consorzio di Bonifica 9 CT  
Mandatario del Consorzio  
Bon. Sicilia Orientale



Lavori appaltati:	€ 42.825,79
di cui per lavori al netto del r.a.	€ 39.259,83
e oneri di sicurezza non soggetti a r.a.	€ 3.565,96
Somme a disposizione:	
Imprevisti:	€ 2.469,37
Accantonamento (economia da r.a.)	€ 6.561,63

Fanciulli

Incentivo:	€ 987,75
I.V.A.:	€ 11.408,49
Totale somme a disposizione	€ 21.427,24
Totale complessivo:	€ 64.253,03

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 12/02/2021;

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva redatta in corso d'opera dal Direttore dei Lavori (31/03/2021), approvata con Determinazione del Direttore Generale n. 33 del 13/04/2021 e recante il seguente quadro comparativo:

	Esito gara	Perizia	Variazione
<u>Lavori:</u>	€ 42.825,79	€ 51.848,85	+ 21,07%
di cui al netto del ribasso d'asta	€ 39.259,83	€ 47.260,25	+ 20,38%
ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.565,96	€ 4.588,60	+ 28,68%
<u>Somme a disposizione</u>			
Imprevisti	€ 2.469,37	€ 0,00	
Accantonamento (economia da r.a.)	€ 6.561,63	€ 9,68	
Incentivo e fondo progettazione e innovazione	€ 987,75	€ 987,75	
I.V.A.	€ 11.408,49	€ 11.406,75	
Totale somme a disposizione	€ 21.427,24	€ 12.404,18	
Totale complessivo	€ 64.253,03	€ 64.253,03	

**VISTO** l'atto di sottomissione n. 341/2021, sottoscritto il 15/04/2021, registrato a Catania il 22/04/2021 al n. 1544/3, comprendente, fra l'altro, n. 4 nuovi prezzi e la novazione del termine contrattuale al 12/04/2021;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati dichiarati ultimati il 12/04/2021;

**VISTO** il conto finale, emesso il 14/02/2022, recante il seguente conteggio:

Totale lavori eseguiti (a corpo)	€ 51.848,85 (100% dell'importo contrattuale da perizia)
A detrarre l'acconto già corrisposto	€ 51.589,61 (per S.A.L. n.1 e ultimo, lavori al 12/04/2021)
Resta il credito dell'Impresa	€ 259,24 oltre I.V.A.

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 21/02/2022, col quale il Direttore dei Lavori attesta, fra l'altro, che il credito residuo dell'Impresa ammonta ad € 259,24 oltre I.V.A., e dunque ad € 316,27 I.V.A. compresa, importo che dovrà essere liquidato previo formale approvazione dello stesso Certificato;

**VISTA** la pertinente fattura, prodotta dall'Impresa (n. 12/A del 03/03/2022);

**ATTESO** che il DURC dell'Impresa – prot. INPS n. 28741182 del 17/11/2021 – risulta regolare, con scadenza al 17/03/2022;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante delibera sull'ammissibilità dell'atto di collaudo;

**CONSIDERATO** che, in aggiunta alla predetta liquidazione ed a valere sul capitolo 7600 (individuato con la Determina n. 124/2020), dovranno essere altresì erogate le somme spettanti agli aventi diritto per incentivo ex art. 113 D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del Regolamento approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 16/02/2021; precisamente, tenuti presenti l'importo dei lavori a base di gara (€ 49.387,42) ed i ruoli individuati con la Determina n. 124/2020, le somme spettanti risultano le seguenti:

Incentivo lordo		2%	€ 987,75
Accantonamento per fondo progettazione e innovazione		-20%	€ 197,55
Incentivo netto			€ 790,20
Direttore Lavori, CEL e Collaudatore – Ing. Rossana Tarallo	21,90+11,90+5,80=39,60%		€ 312,92
Direttore Operativo e Ispettore Cantiere – Geom. Alfredo Rinauto	7,26+2,86=10,12%		€ 79,97
Collaboratore Amministrativo – Rag. Luca Di Mauro		2,50%	€ 19,76
	Totale		€ 412,64
	Economia		€ 377,56

Su disposizione dell'Ente finanziatore (art. 7 del D.R.S. n. 691 del 18/05/2021), l'importo afferente all'accantonamento per il fondo progettazione e innovazione dovrà essere considerato economia.

**CONSIDERATO** che la Determinazione di approvazione del Certificato di regolare Esecuzione dovrà essere trasmessa all'Assessorato finanziatore, unitamente alla documentazione di rito, affinché lo stesso eroghi al Consorzio le somme residuali a saldo di ogni spettanza attinente al D.R.S. n. 763/2018;

**CONSIDERATO** che dette somme a saldo sono così determinate:

per saldo lavori (credito dell'impresa)	€ 316,27 IVA compresa
per incentivo (credito dei dipendenti del Consorzio)	€ 412,64
Totale € 728,91 -	

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento sopra richiamato, la liquidazione dell'incentivo è prerogativa del Direttore Generale dell'Ente;

**VISTO** il bilancio di previsione 2021 - 2023 adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 29/04/2021 ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Servizio 4 Enti Vigilati, con D.R.S. n. 814/2021;

**VISTA** la nota prot. n. 499 del 03/01/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 30 del 03/01/2022, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria sino al 30/04/2022, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022;

#### PROPONE

- **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento, emanato dal Direttore dei Lavori in data 21/02/2022;
- **DI LIQUIDARE** all'Impresa Cavalli Giuseppe la rata di saldo, consistente in € 316,27 I.V.A. compresa, giusta fattura n. 12/A del 03/03/2022;
- **DI LIQUIDARE** al Dott. Ing. Rossana Tarallo la somma di € 312,92 a titolo di incentivo spettante per le funzioni di Direttore dei Lavori, Coordinatore per l'Esecuzione e Collaudatore;
- **DI LIQUIDARE** al Geom. Alfredo Rinauto la somma di € 79,97 a titolo di incentivo spettante per le funzioni di Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere;
- **DI LIQUIDARE** al Rag. Luca Di Mauro la somma di € 19,76 a titolo di incentivo spettante per la funzione di Collaboratore Amministrativo;
- **DI GRAVARE** la somma complessiva di € 728,91 sul capitolo 7600 del bilancio di previsione;

P. F. F. F.

3



- DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento di trasmettere la presente Determinazione all'Assessorato finanziatore, per il seguito di competenza;
- DI DARE MANDATO ai competenti Uffici di procedere alle superiori liquidazioni.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
DIRIGENTE DELL'AREA TECNICO - INGEGNERISTICA  
(Dott. Ing. Francesco Fanciulli)


*Francesco Fanciulli*

*[Handwritten signature]*


ISTRUTTORIA: Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnico / amministrativa, i Responsabili del servizio interessato esprimono parere: FAVOREVOLE

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(Dott. Ing. Rossana Tarallo)



**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICO – INGEGNERISTICA**  
(Dott. Ing. Francesco Fanciulli)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE

**IL CAPO SETTORE RAGIONERIA**  
(Dott. Sebastiano Cannarella)

