



# CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

*Mandatario senza rappresentanza del*

**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

*giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017*

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 106 DEL 09-04-2018

**Oggetto:** Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Canale Cavazzini V stralcio - lotto A (Prog. A./G.C. n. 150). Approvazione stato finale.

L'anno duemiladiciotto il giorno Nove del mese di Aprile presso il Consorzio di Bonifica 6-Enna-, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Ing. Fabio Bizzini nominato con Delibera n. 7 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTO** il R.D. 13/02/1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25/05/1995 n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della L.R. n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13/09/2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13/10/2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28/01/2014, n. 5, art. 13;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

**CONSIDERATO** che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

**VISTA** la Delibera n. 8 del 30/10/2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati Consorzi di Bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la Delibera n. 10 del 03/11/2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

**VISTO** il decreto del Commissario ad acta per le opere ex Agensud del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.16 dell'8/02/2013 con la quale sono stati approvati e concessi al Consorzio di Bonifica 9 CT i lavori di cui in epigrafe;

**VISTO** il contratto di appalto del 04/11/2014 registrato in Catania il 18/11/2014, al n.7237 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Catania;

**VISTA** la delibera consortile n. 69/2015 con la quale è stata nominata la Commissione di Collaudo in corso d'opera dei lavori in oggetto;

**VISTO** il Conto Finale dei Lavori del 07/03/2018, con un importo netto dei lavori contabilizzati pari a complessivi € 5.095.212,08, con un credito dell'impresa pari a € 131.812,08, nel quale è stata applicata una penale per ritardata ultimazione dei lavori di giorni 80 (ottanta) rispetto alla scadenza contrattuale, con una detrazione di € 203.809,13 dal Conto Finale medesimo;

**CONSIDERATO** che, in data 28/03/2018 l'A.T.I. Appaltatrice ha sottoscritto la menzionata contabilità finale con riserva, chiedendo la disapplicazione della citata penale;

**VISTA** la nota prot. 5744 del 09/04/2018 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Massimo Paterna, ha trasmesso la propria Relazione Riservata con la quale, viste le note prot. 5400 del 29/03/2018 e prot. 5730 del 06/04/2018 con le quali rispettivamente il D.L., Dott. Ing. Rossana Tarallo, e la Commissione di Collaudo in c.o., hanno espresso il proprio motivato parere in merito alla richiesta di disapplicazione della penale di cui al punto che precede;

**CONSIDERATO** che nel suddetto parere del RUP si rileva che il tardato completamento delle menzionate opere, di importo pari a € 35.785,93, non ha leso concretamente gli interessi dell'Amministrazione consortile, né ha provocato danni patrimoniali o ritardi nell'esercizio nella pratica irrigua;

**VISTO** l'art. 145 del D.P.R. 207/2010;

**RITENUTO** di poter condividere il menzionato parere del RUP, secondo il quale, può essere accolta la richiesta dell'Impresa di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, quantificata in € 203.809,13;

**VISTA** la nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, Servizio 4 U.O.I., prot. n. 249/2018, assunta al protocollo dell'Ente al n. 284/2018 con la quale, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. L.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii., si autorizza la gestione provvisoria fino al 30/04/2018;

#### **DETERMINA**

- di **ACCOGLIERE** la richiesta dell'ATI Appaltatrice dei lavori di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione, applicata dal RUP dei lavori medesimi nello Stato Finale del 07/03/2018, a condizione che l'Ati Appaltatrice rinunci a tutte le riserve apposte e/o richiamate sugli atti contabili e ad ogni altra richiesta futura di maggiori compensi e/o risarcimenti;
- di **APPROVARE** il Conto Finale dei Lavori del 07/03/2018, con un importo netto dei lavori contabilizzati pari a complessivi € 5.095.212,08 e un credito dell'impresa pari a € 131.812,08;

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Ing. Fabio Bizzini)




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa, il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE

**Il Capo Settore Progettazione e D.L.**


(Dott. Ing. Rossana Tarallo)



---

**Il Dirigente Tecnico e RUP**

(Dott. Ing. Massimo Paterna)



---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:

FAVOREVOLE

**Il Capo Settore Ragioneria**

(Dott. Sebastiano Cannarella)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio [www.consorziobonifica9ct.it](http://www.consorziobonifica9ct.it), sezione Albo Pretorio dal 10-04-18 al

Catania, li