



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 321 DEL 05-11-18

OGGETTO: Interventi per il ripristino della funzionalità del canale Cavazzini o di q. 100 in corrispondenza del ponte canale Monaci tra le prese n. 43 e n. 44 - Perizia tecnica dei lavori di demolizione del ponte canale e di realizzazione di pista di servizio - stralcio del progetto definitivo - Approvazione stato finale e liquidazione rata di saldo - Liquidazione danni a seguito di esproprio - Liquidazione incentivo.

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Novembre, nella sede del Consorzio

IL DIRETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Novembre il Direttore Generale del Consorzio, ing. Fabio Bizzini nominato con Delibera del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 7 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della Legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

VISTO il progetto, redatto dal Capo Settore Manutenzioni Dott. Ing. Vito D'Angelo in data 21/10/2014 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 108 del 13/11/2014 per l'importo complessivo di € 169.968,69, i cui lavori saranno eseguiti in appalto ed in aderenza al quadro economico dello stesso, che qui di seguito si riporta:

A)	LAVORI A CORPO			
A.1)	DEMOLIZIONE PONTE CANALE	€	96.148,80	
A.2)	PISTA DI SERVIZIO	€	22.070,11	
B)	COSTI SICUREZZA	€	<u>11.863,10</u>	
				RB - SOMMANO I LAVORI
		€	<u>130.082,01</u>	<u>130.082,01</u>
	Oneri di sicurezza, già inclusi nei lavori (9,119708% sui lavori a detrarre)	€	11.863,10	
				IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
		€	<u>118.218,91</u>	
C)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
C.1)	Incentivi (2%)	€	2.601,64	
C.2)	Spese per accertamenti di laboratorio (cls) ed altre prove obbligatorie	€	600,00	
C.3)	Imprevisti (5% dell'importo dei lavori)	€	6.504,10	
	IVA (22 % di RB+C.2+C.3)	€	30.180,95	
		€	39.886,68	<u>39.886,68</u>
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€		
		€	39.886,68	<u>39.886,68</u>
				IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
				<u>169.968,69</u>

VISTO il D.R.S n. 762 del 20/07/2017 acquisito al protocollo consortile al n. 12184 del 20/07/2017 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea ha concesso, in riferimento alla voce (B1) del quadro economico ivi contenuto, il finanziamento della somma di € 349.968,70 di cui € 169.968,70 per lavori contemplati in Perizia tecnica ed € 180.000,00 per spese relative alle procedure ed indennità espropriative e per risarcimento danni nei confronti dei proprietari dei terreni coinvolti nell'intervento contemplato in Perizia tecnica;

VISTO il contratto di appalto stipulato con l'Impresa aggiudicataria Costruzioni Patriarca Geom. Salvatore poi denominata "Patriarca Group S.r.l.", - in data 21/03/2018, per l'importo di € 66.350,36 al netto degli oneri di sicurezza e dell'I.V.A., a seguito del ribasso del 43,875 % sull'importo a base d'asta inclusa sicurezza di euro 130.082,01; così come si evince nel quadro economico di contratto di seguito riportato:

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

A)	Lavori	€	130.082,01
B)	Oneri di Sicurezza	€	11.863,10
C)	Importo dei lavori soggetti a rib. A)-B)		<u>118.218,91</u>
	Importo totale lavori	€	130.082,01
D)	Per ribasso d'asta (43,875%)	€	<u>51.868,55</u>
	Importo contrattuale	€	<u>78.213,46</u>
1)	Spese per prove di laboratorio per cls	€	600,00
2)	Imprevisti 5% su A)	€	6.504,10
3)	Incent. 2% di A) art. 18 L. 108/94	€	2.601,64
4)	I.V.A. 22% su importo contrattuale	€	17.206,96
5)	Accantonamento IVA su ribasso e su 1)+2)	€	12.973,98
6)	Ribasso d'asta	€	<u>51.868,55</u>
	Sommano	€	<u>91.755,23</u>
		€	<u>169.968,70</u>

VISTA la perizia di variante, redatta in data 21/09/2018 per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, approvata dal RUP e della quale l'Ente appaltante ha preso atto con determinazione del Direttore Generale n. 298 del 04/10/2018; **CONSIDERATO** che con la perizia di variante l'importo contrattuale è stato variato, a seguito di un incremento al netto dell'I.V.A. di € 7.643,85 definendolo in € 85.857,31 e quindi con un incremento percentuale sotto il 10 % dell'importo contrattuale, come meglio si evince dal quadro economico di raffronto di seguito riportato:

<i>QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO</i>			<i>QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE</i>		
A)	Lavori	€ 130.082,01	A)		€ 143.701,33
B)	Oneri di Sicurezza	€ 11.863,10	B)		€ 11.863,10
C)	Importo dei lavori soggetti a rib. A)-B)	€ <u>118.218,91</u>	C)	A)-B)	€ <u>131.838,23</u>
	Importo totale lavori	€ 130.082,01		Importo totale lavori	€ 143.701,33
D)	Per ribasso d'asta (43,875%)	€ <u>51.868,55</u>	D)		€ <u>57.844,02</u>
	Importo contrattuale	€ <u>78.213,46</u>			€ <u>85.857,31</u>
	Spese per prove di laboratorio per cls	€ 600,00	1)	€ 600,00	
2)	Imprevisti 5% su A)	€ 6.504,10	2)	€ 5.246,52	
	Incent. 2% di A) art. 18 L. 108/94	€ 2.601,64	3)	€ 2.601,64	
3)	I.V.A. 22% su importo contrattuale	€ 17.206,96	4)	€ 18.888,61	
4)	Accantonamento IVA su ribasso e su 1)+2)	€ 12.973,98	5)	€ 11.292,34	
5)	Ribasso d'asta	€ <u>51.868,55</u>	6)	€ <u>45.482,29</u>	
	Sommano	€ <u>91.755,23</u>		€ <u>84.111,39</u>	€ <u>84.111,39</u>
		€ <u>169.968,70</u>			€ <u>169.968,70</u>
Totale economie utilizzate: € 7.643,85 (€ 6.386,26 Rib.+ 1.257,58 Imprev.) escl. I.V.A.					

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

VISTO lo Stato Finale dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori, Geom. Carmelo Bruno e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Vito D'Angelo, in data 16.10.2018, dal quale risulta che l'Impresa "Patriarca Group S.r.l." ha eseguito lavori e prestazioni per € 87.459,99 con un credito netto per l'Impresa pari ad € 69.987,06;

VISTA la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Carmelo Bruno e vistata dal Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Vito D'Angelo;

VISTA la fattura emessa dalla ditta esecutrice dei lavori "Patriarca Group S.r.l.", acquisita al prot. consortile al n. 17019 del 19/10/2018 per l'importo di € 69.987,06 oltre I.V.A..

VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 314 del 24/10/2018 relativa alla liquidazione della spesa risultante dal risarcimento dei danni, pari ad € 14.658,28,28, nei confronti dei consorziati coinvolti nell'intervento di Perizia tecnica, voce B1 del quadro economico di finanziamento e relativa documentazione allegata;

CONSIDERATA la necessità di liquidare l'indennità di estirpazione e ripristino nei confronti della Ditta Piticchio pari ad € 1.500,00, giusto verbale di sopralluogo prot. n. 12708 del 02/08/2018 ed il consequenziale accordo sull'ammontare di tale indennità controfirmato dalla Ditta sopra citata sempre a seguito dell'intervento di Perizia tecnica, voce B1 del quadro economico di finanziamento;

VISTA la dichiarazione resa dal Responsabile Unico del Procedimento, dalla quale si evince l'incentivo pari ad € 2600,00, spettante al personale dell'Ente, in base al regolamento consortile di cui alla delibera n. 109/2008, come di seguito riportato nel prospetto che segue:

Nominativo	Ruolo	Totale incentivo al lordo degli oneri, fiscali, previdenziali ed assicurativi a carico del Consorzio e del lavoratore
		importo (€)
Ing. Vito D'Angelo	Progettista	650,00
Ing. Vito D'Angelo	R.U.P.	650,00
Ing. Vito D'Angelo	CEL	130,00
Geom. Carmelo Bruno	D.L.	390,00
Geom. Carmelo Bruno	Direttore Operativo	234,00
Geom. Carmelo Bruno	Collaudatore	130,00
Sipala Carmelo	Assistente	130,00
Carmelo Rubbino	Collaboratore P.espr.	286,00
		Totale € 2.600,00

VISTO il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, adottato con deliberazione consortile n. 14 del 19/04/2018 ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4, con D.R.S. n. 939/2018;

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA

DI APPROVARE lo Stato Finale relativo agli "Interventi per il ripristino della funzionalità del canale Cavazzini o di q. 100 in corrispondenza del ponte canale Monaci tra le prese n. 43 e n. 44 - Perizia tecnica dei lavori di demolizione del ponte canale e di realizzazione di pista di servizio- stralcio del progetto definitivo" emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Carmelo Bruno e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Vito D'Angelo, per un importo di € 69.987,06 al netto di I.V.A.;

DI AUTORIZZARE la liquidazione dell'importo risultante dallo stato finale e riportato nella fattura a saldo, emessa dalla Ditta esecutrice "Patriarca Group S.r.l.", n. 22/2018 di € 69.987,06 oltre I.V.A. previa verifica della regolarità contributiva.;

DI PRENDERE ATTO della Determinazione di liquidazione indennità di estirpazione e ripristino n. 314 del 24/10/2018 per l'importo pari ad € 14.658,28;

DI AUTORIZZARE la liquidazione dell'importo complessivo pari ad € 1.500,00 quale indennizzo per estirpazione e ripristino impianti alla Ditta Piticchio Roberto C.F.: PTCRRT75S10G253A, IBAN Intesa ██████████ nell'ambito della Perizia tecnica, voce B1 del quadro economico di finanziamento;

DI AUTORIZZARE la liquidazione dell'incentivo dell'importo di € 2.600,00 nei confronti dei funzionari consortili di seguito elencati:

Dott. Ing. Vito D'Angelo (PROGETTISTA - R.U.P. - CEL)	€ 1.430,00
Geom. Carmelo Bruno (D.L. - DIR. OPERATIVO - COLAUD.)	€ 754,00
Carmelo Sipala (ASSISTENTE)	€ 130,00
Dott. Carmelo Rubbino (Collab. Procedure espropriative)	€ 286,00
Totale	<u>€ 2.600,00</u>

DI CORRISPONDERE al Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa la somma sopra evidenziata di € 286,00 sul c/c IBAN: ██████████ - ██████████ che provvederà, successivamente all'accredito, al pagamento a favore del dipendente Dott. Carmelo Rubbino;

DI DARE MANDATO al RUP di inviare tutta la documentazione contabile ed amministrativa al competente Servizio 4 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, per l'accredito delle relative somme sopra riportate, per l'importo complessivo I.V.A. inclusa di € 104.142,50, da corrispondere all'Ente consortile.

DI IMPUTARE la superiore spesa al cap. 17630 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Fabio Bizzini)




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE

Il Capo Settore

(Ing. Vito D'Angelo)



Il Dirigente

(Ing. Massimo Paterna)




VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: NON COMPORTA SPESA/FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria

(Dott. Sebastiano Carrazzella)



La determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio

www.consorziodibonifica9catania.it sezione Albo Pretorio DAL 06-11-18 AL

Catania, li _____