

**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**  
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

**DETERMINA N. 23 DEL 02.03.2015**

Oggetto: Prog. A/G.C. n. 93: lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Canale Cavazzini – IV stralcio, 1° lotto / Decreto del Commissario ad Acta della Gestione attività ex Agensud n. 19 del 16/02/2015 (proroga della Concessione) – Atto determinativo di accettazione.

L'anno duemilaquindici, il giorno **DOVE** del mese di **MARZO**,  
presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania

**IL DIRETTORE**

**VISTA** la L.R. 25/05/1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto consortile adottato con Deliberazione n. 466 del 26/11/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 152 del 23/06/1999;

**VISTA** la nota dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste prot. n. 115263 del 21/12/2009, con la quale viene trasmessa la Deliberazione della Giunta Regionale n. 464 del 13/11/2009 che esprime parere favorevole all'approvazione della Delibera consortile n. 142 del 17/09/2008 concernente modifiche allo Statuto del Consorzio;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta Gestione attività ex Agensud n. 127 del 07/06/2007, col quale sono stati finanziati e concessi al Consorzio i lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 25.763.000,00 ed è stata fissata in 60 mesi la durata della Concessione, con scadenza al 07/06/2012;

**VISTI** il Disciplinare di Concessione n. 8/07 del 21/06/2007 e l'Atto aggiuntivo a detto Disciplinare, n. 7/08 del 30/07/2008;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 231 del 29/07/2008, col quale, in esito alla gara d'appalto, è stato rimodulato il quadro finanziario dell'intervento;

**VISTO** il contratto d'appalto, stipulato in data 07/11/2008 col R.T.I. Tecnis S.p.A. (Capogruppo) e Mandanti Cogip S.r.l. (dal 16/01/2012 Cogip Infrastrutture S.p.A.) e Ing. Pavese & C. S.p.A. (dal 27/06/2013 Sintec S.p.A.);

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 277 del 19/12/2011, col quale è avvenuta la presa d'atto di una perizia di variante e suppletiva, è stato rimodulato il quadro economico del finanziamento (lasciandone inalterato l'ammontare complessivo) ed è stata fissata la scadenza della Concessione al 07/06/2013;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 12 del 23/01/2014, col quale è stata approvata una proroga della concessione fino al 07/12/2014;

**VISTA** la nota n. 4535 del 27/11/2014, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo Paterna, ha richiesto una proroga di 18 mesi della concessione per dare ultimati, collaudati e rendicontati tutti i lavori assentiti in concessione;

**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**  
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

**TENUTO CONTO** che in data 15/12/2014 è stato sottoscritto dal Consorzio e dal R.T.I. appaltatore un atto transattivo, per il ripianamento del contenzioso in essere fra le parti sino a quella data;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 19 del 16/02/2015, col quale, in accoglimento alla predetta richiesta, la scadenza della concessione è stata prorogata al 07/06/2016 (art. 5);

**PRESO ATTO** che, in base a quanto previsto in concessione, il Consorzio dovrà costruire sul Canale Cavazzini, nel lotto di interesse, alcune postazioni di sgrigliatura automatica e che, a tal fine, in data 27/08/2014 il Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Fanciulli, ha redatto apposito progetto esecutivo (approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 109 del 13/11/2014), dell'importo di € 569.337,00, oltre ad € 171.370,44 per somme a disposizione;

**PRESO ATTO** del quadro economico del finanziamento, così delineato nel Decreto di cui sopra (art. 4):

**A) Lavori in appalto**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Importo lavori contrattuali         | € 11.011.657,60 |
| Maggiori lavori previsti in perizia | € 547.540,16    |
| Sommano                             | € 11.559.197,76 |
| Oneri della sicurezza contrattuali  | € 505.689,53    |
| Totale lavori                       | € 12.064.887,29 |

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

|  |                        |
|--|------------------------|
| b.0 oneri per il conferimento a discarica  | € 984.523,50           |
| b.1 fornitura di n. 4 sgrigliatori automatici  | € 569.337,00           |
| b.2 n. 4 allacciamenti elettrici in b.t. e interferenze minori                                     | € 60.000,00            |
| b.3 prove sui calcestruzzi e altre prove obbligatorie  | € 20.000,00            |
| b.4 installazione piezometri   | € 23.329,80            |
| b.5 prove su modello fisico  | € 30.000,00            |
| b.6 indennità di esproprio e pratiche espropriative  |                        |
| b.6.1 indennità di esproprio   | € 367.576,48           |
| b.6.2 pratiche espropriative   | € 55.191,83            |
| b.7 imprevisti   | € ----                 |
| b.8 accantonamento art. 133 comma 3 D.Lgs. 163/2006  | € 6.964,88             |
| b.9 spese tecniche comprendenti:   |                        |
| b.9.1 onorari per incarichi di progettazione, sicurezza e simili affidati a professionisti esterni | € 1.030.000,00         |
| b.9.2 incentivo ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006   | € 209.658,29           |
| b.9.3 spese generali forfetarie connesse all'appalto   | € 528.000,00           |
| b.9.4 attività di consulenza e di supporto   | € 148.941,50           |
| b.9.5 pubblicità e spese di gara   | € 50.000,00            |
| b.9.6 collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico   | € 106.497,78           |
| b.9.7 alta sorveglianza  | € 50.568,95            |
| b.9.bis Accordo transattivo del 15/12/2014   | € 200.000,00           |
| b.10 I.V.A.  |                        |
| al 20%   | € 885.880,20           |
| al 21%   | € 1.831.687,31         |
| al 22%   | € 481.000,14           |
| <b>Totale finanziamento assentito all'Ente</b>   | <b>€ 19.704.044,96</b> |

**VISTO** l'art. 6 del predetto Decreto, che subordina la concessione del differimento del termine all'accettazione – mediante apposito atto deliberativo da trasmettere entro 20 giorni dal

**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**  
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

Decreto de quo – della condizione che nessuna conseguenza onerosa possa gravare sul finanziamento assentito e sul Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

**RITENUTO**, pertanto, di dover adottare l'atto richiesto dal Commissario ad Acta;

**VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 – Riformulazione, adottato con delibera consortile n. 7 del 23/01/2014, approvato con D.D.G. n. 517 del 14 marzo 2014 da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

**VISTA** la nota prot. n. 100200 del 30/12/2014 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 58/2015, con la quale è stata autorizzata la Gestione Provvisoria dell'Ente fino al 30/04/2015, nelle more della predisposizione ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015;

**DETERMINA**

- di accettare il Decreto del Commissario ad Acta Gestione attività ex Agensud n. 19 del 16/02/2015, col quale è stato prorogato al 07/06/2016 il termine della concessione in argomento, con la condizione che nessuna conseguenza onerosa possa gravare sul finanziamento assentito e sul Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- di trasmettere copia del presente Atto al Commissario ad Acta Gestione attività ex Agensud, presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- di autorizzare il competente Ufficio consortile a dare immediato inizio alle procedure di gara per l'affidamento dei summenzionati lavori di costruzione delle postazioni di sgrigliatura automatica.

**F.to IL DIRETTORE**  
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

***Certificato di pubblicazione***

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo consortile dal 03.03 al  
Catania, li

La Determina è pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio:

[www.consorziobonifica9ct.it](http://www.consorziobonifica9ct.it)

---

È copia conforme all'originale  
Catania, li

