

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Numero 8

Data: 11/12/2014

Area Tecnico – Ingegneristica

Settore Impianti

Oggetto: A.G.C. 93 - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Canale Cavazzini IV stralcio 1° lotto funzionale – Atto transattivo dicembre 2014.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICO – INGEGNERISTICA

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta Gestione attività ex Agensud (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) n. 127 del 07/06/2007, col quale sono stati finanziati e concessi al Consorzio di Bonifica 9 Catania i lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 25.763.000,00 ed è stata fissata in 60 mesi la durata della Concessione, con scadenza al 07/06/2012;

VISTI il Disciplinare di Concessione n. 8/07 del 21/06/2007 e l'Atto aggiuntivo a detto Disciplinare, n. 7/08 del 30/07/2008;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 231 del 29/07/2008, col quale, in esito alla gara d'appalto, è stato rimodulato il quadro finanziario dell'intervento;

VISTO il contratto d'appalto dei lavori principali, stipulato in data 07/11/2008 col R.T.I. Tecnis S.p.A. (Capogruppo) e Mandanti Cogip S.r.l. (dal 16/01/2012 Cogip Infrastrutture S.p.A.) e Ing. Pavesi & C. S.p.A. (dal 27/06/2013 Sintec S.p.A.);

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 277 del 19/12/2011, col quale è avvenuta la presa d'atto di una perizia di variante e suppletiva, è stato rimodulato il quadro economico del finanziamento (lasciandone inalterato l'ammontare complessivo) ed è stata fissata la scadenza della Concessione al 07/06/2013;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 12 del 23/01/2014, col quale, in accoglimento di apposita richiesta avanzata dal R.U.P., la scadenza della Concessione è stata prorogata al 07/12/2014;

VISTA la nota n. 4535 del 27/11/2014 con la quale l'Ente ha richiesto la proroga della medesima Concessione;

VISTA la nota dell'Impresa TECNIS S.p.A. n. US_011214_006_TCN_CT dell'1/12/2014, assunta al protocollo consortile al n. 8952 del 03/12/2014, recante una proposta di transazione finalizzata a dirimere tutte le controversie in atto ed a portare a compimento i lavori;

VISTA la nota del 05/12/2014 con la quale la Direzione Lavori ha espresso parere favorevole all'esame della proposta avanzata dall'Impresa, pur con osservazioni e rilievi;

VISTA la nota prot. n. 9064 assunta il 09/12/2014 con la quale l'Alto Sorvegliante ha formulato il proprio parere favorevole in ordine alla firma dell'atto transattivo predisposto dal RUP e dalla Direzione lavori;

VISTA la nota n. 1149 del 10/12/2014, assunta al protocollo consortile in data 11/12/2014, al n. 9173 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole ha formulato il proprio parere favorevole, invitando il



Consorzio "a pervenire alla sottoscrizione dello stesso con ogni consentita urgenza, al fine di non vanificare il positivo risultato raggiunto;

VISTO lo schema di atto transattivo redatto dalla Direzione Lavori ed allegato alla nota n. 4623 del 05/12/2014;

CONSIDERATO che le osservazioni espresse dalla DL nella nota n. 4623 del 5/12/2014 devono intendersi superate con la nota prot. US_011214_001_TCN_CT dell'11/12/2014 assunta al protocollo consortile n. 9172 dell'11/12/2014;

CONSIDERATO che ricorrono pertanto i presupposti per adottare un apposito atto deliberativo che autorizzi il Commissario Straordinario a sottoscrivere il predetto atto transattivo;

PROPONE

- di approvare e sottoscrivere l'Atto Transattivo di cui in premessa, che si allega alla presente, costituendone parte integrante.

**Il Dirigente dell'Area Tecnica
(Ing. Massimo Paterna)**



La su indicata proposta è corredata dai seguenti pareri di conformità che ne formano parte integrante e sostanziale.

Si esprime parere tecnico favorevole

Il Dirigente dell'Area Tecnico – Ingegneristica:

