

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 24 DEL 03-11-2016

Oggetto: Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Canale Cavazzini V stralcio - lotto A (Prog. A./G.C. n. 150). Perizia di variante tecnica ai sensi dell'art. 132 D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. - Determinazioni.

L'anno duemilasedici, il giorno *Nove* del mese di *Novembre* presso la sede del Genio Civile di Enna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ing. Giuseppe Margiotta, nominato con Decreto n. 13 del 16/03/2016 dell'Assessore Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, assistito dal Vicario del Direttore Generale del Consorzio, Dott. Ing. Massimo Paterna, con funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la L.R. 25/5/95 n. 45;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26/11/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23/06/1999;

VISTA la delibera consortile n. 142 del 18/12/2012 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto, redatto dal Dott. Ing. Rossana Tarallo;

VISTO il decreto del Commissario ad acta per le opere ex Agensud del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.16 dell'8/02/2013 con la quale sono stati approvati e concessi al Consorzio di Bonifica 9 CT i lavori di cui in epigrafe, su progetto dell'Ing. Rossana Tarallo, funzionario direttivo del Consorzio;

VISTO il Disciplinare rep. 19 del 21/03/2013, sottoscritto dal Commissario ad Acta del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dal Legale Rappresentante pro tempore del Consorzio di Bonifica 9 Catania, che regola i rapporti del sopra citato finanziamento;

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 315 dell'11/11/2014, col quale i lavori sono stati affidati al R.T.I. col ribasso del 45,5430%;

VISTO il Decreto n. 34 del 02/03/2015 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a seguito delle risultanze della gara d'appalto, ha così rideterminato il quadro economico:



VOCI DI CONCESSIONE		DECRETO COMMISSARIALE n. 34 del 2/3/2015
A)	Lavori in appalto	
	Importo lavori a misura	€ 769.474,28
	Importo lavori a corpo	€ 4.191.057,78
	Oneri della sicurezza	€ 160.086,08
	Importo contrattuale lavori	€ 5.120.617,55
A1)	Economie sui lavori	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1	Lavori accessori per oneri di accesso a discarica e assistenza archeologica	€ 198.038,64
b.2	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 19.860,37
b.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00
b.4	Accertamenti e verifiche tecniche ex art. 16,b)11, Reg 207/2010	€ 13.314,00
b.5	Acquisizione dei suoli con spese e procedure	€ 153.952,89
b.6	Imprevisti	€ 463.458,28
b.7	Accantonamento ex art. 133, commi 3 e 4, D. Lgs 163/2006	€ 92.691,66
b.8	Spese Generali	€ 962.115,72
b.9	I.V.A. 22 %	€ 1.412.760,34
	Finanziamento assentito all'Ente	€ 8.451.809,45

PRESO ATTO che i lavori sono in corso di esecuzione;

VISTA la perizia di variante tecnica redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Rossana Tarallo ai sensi dell'art. 132 del D.Lvo n. 163/2006 e ss.mm.ii., datata 22/08/2016, presentata in data 29/08/2016, rielaborata dal D.L. per correggere marginali imprecisioni (ininfluenti sia sulle lavorazioni previste nella versione originaria della perizia medesima che sull'importo dei lavori e del quadro economico) in data Ottobre 2016, sottoscritta dall'Appaltatore con riserva in data 27/10/2016 ed approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Massimo Paterna, in data 04/11/2016;

VISTA, in particolare, la Relazione illustrativa, dalla quale si evince, fra l'altro, che l'importo totale dei lavori e dell'intero finanziamento rimangono invariati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 163 del Regolamento 207/2010 entrambi vigenti per l'appalto in argomento, trattandosi di variante tecnica rientrante nel quinto d'obbligo, peraltro senza aumento dell'importo contrattuale, le riserve apposte dall'Impresa in calce all'atto di sottomissione, non costituiscono ostacolo all'approvazione da parte del RUP della presente perizia di variante e che quindi l'Impresa è obbligata ad eseguire, fatto salvo il diritto di quest'ultima di esporre le proprie doglianze negli atti e nei tempi dovuti;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale del Consorzio;

DELIBERA

- di prendere atto della la perizia di variante tecnica ex art. 132 del D.Lvo n. 163/2006 e ss.mm.ii.,

di cui in premessa, avente il seguente quadro economico:

A LAVORI IN APPALTO

A.1 importo lavori a misura	€ 941.383,85
A.2 importo lavori a corpo	€ 4.011.134,70
A.3 Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 160.086,08
A.4 economie sui lavori	€ 1.637,90
Sommario	€ 5.120.617,55

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Lavori accessori per oneri di discarica ed assistenza archeologica	€ 198.038,64
B.2 Rilievi accertamenti ed indagini	€ 19.860,37
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 15.000,00
B.4 Accertamenti e verifiche tecniche ex art. 16 b11 Reg.207/2010	€ 13.314,00
B.5 Acquisizione dei suoli con spese di procedure	€ 153.952,89
B.6 Imprevisti	€ 463.458,28
B.7 Accantonamento ex art. 133.commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006	€ 92.691,66
B.8 Spese generali	€ 962.115,72
B.9 IVA (22%)	€ 1.412.760,34

TOTALE (A+B)

€ 8.451.809,45

- di inoltrare la predetta perizia per il prescritto esame e parere, al Delegato Ministeriale per l'Alta Sorveglianza ed al Ministero Finanziatore per le determinazioni di competenza.

IL SEGRETARIO

(Dott. In. Massimo Paterna)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Ing. Giuseppe Margiotta)



Certificato di pubblicazione

La delibera è pubblicata sull'Albo pretorio online del Committente www.consorziobonifica9ct.it
dal 10-11-11

Catania, lì

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del committente www.consorziobonifica9ct.it

