



## CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1 DEL 17-11-2017

**OGGETTO:** Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Canale Cavazzini V stralcio - lotto A (Prog. A./G.C. n. 150). Perizia di variante tecnica ai sensi dell'art. 132 D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. - Determinazioni.

L'anno <sup>MIAGIASSETTE</sup> duemiladiciassette il giorno 17 del mese di Novembre presso la sede DEL CB 2 - PALERMO - VIA G. B. JULLI n. 2 - PALERMO -, l'ing. Francesco

Greco, nominato con D.A. n. 43/GAB del 05/07/2017 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, Ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

**CONSIDERATO** che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

**VISTA** la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

**VISTO** il D.A. n. 10/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTA** la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

**VISTA** la delibera consortile n. 142 del 18/12/2012 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto, redatto dal Dott. Ing. Rossana Tarallo;

**VISTO** il decreto del Commissario ad acta per le opere ex Agensud del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.16 dell'8/02/2013 con la quale sono stati approvati e concessi al Consorzio di Bonifica 9 Catania i lavori di cui in epigrafe, su progetto dell'Ing. Rossana Tarallo, funzionario direttivo del Consorzio;

**VISTO** il Disciplinare rep. 19 del 21/03/2013, sottoscritto dal Commissario ad Acta del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dal Legale Rappresentante pro tempore del Consorzio di Bonifica 9 Catania, che regola i rapporti del sopra citato finanziamento;

**VISTO** il contratto d'appalto rep. n. 315 del 7/11/2014, col quale, a seguito di regolare gara d'appalto aperta, i lavori sono stati affidati al R.T.I. costituito dalle ditte CONSORZIO STABILE GALILEO SOCIETÀ CONSORTILE a.r.l., MANGANO COSTRUZIONI s.r.l e TECNO SUD di Conti Carmelo, col ribasso del 45,5430%;

**VISTO** l' Atto di costituzione stipulato in data 25/11/2014 n.13504 del Repertorio, registrato a Caltagirone al n. 3713 serie 1T in data 03/12/2014, con cui le predette imprese Consorzio Stabile Galileo Società Consortile a.r.l. - Mangano Costruzioni S.r.l. - Tecno Sud di Conti Carmelo, hanno costituito, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del codice civile e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 del D.P.R. n° 207/2010 una società consortile a responsabilità limitata denominata "Consortile Cavazzini V s.r.l." per l'esecuzione dei lavori;

**VISTO** il Decreto n. 34 del 02/03/2015 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a seguito delle risultanze della gara d'appalto ha così rideterminato il quadro economico:

VOCI DI CONCESSIONE		DECRETO COMMISSARIALE n. 34 del 2/3/2015
A)	Lavori in appalto	
	Importo lavori a misura	€ 769.474,28
	Importo lavori a corpo	€ 4.191.057,78
	Oneri della sicurezza	€ 160.086,08
	<b>Importo contrattuale lavori</b>	<b>€ 5.120.617,55</b>
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1	Lavori accessori per oneri di accesso a discarica e assistenza archeologica	€ 198.038,64
b.2	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 19.860,37
b.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00
b.4	Accertamenti e verifiche tecniche ex art. 16, b)11, Reg 207/2010	€ 13.314,00
b.5	Acquisizione dei suoli con spese e procedure	€ 153.952,89
b.6	Imprevisti	€ 463.458,28
b.7	Accantonamento ex art. 133, commi 3 e 4, D. Lgs 163/2006	€ 92.691,66
b.8	Spese Generali	€ 962.115,72
b.9	I.V.A. 22 %	€ 1.412.760,34
	<b>Finanziamento assentito all'Ente</b>	<b>€ 8.451.809,45</b>

**VISTA** la perizia di variante tecnica n° 1 in diminuzione redatta in data 05/08/2016 dal Direttore dei Lavori Ing. Rossana Tarallo ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm. ii. e approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo Paterna, in data 04/11/2016 riportante il seguente quadro economico rimodulato:

VOCI DI CONCESSIONE		DECRETO COMMISSARIALE n. 34 del 2/3/2015	NUOVO QUADRO ECONOMICO PERIZIA N.1
<b>A)</b>	<b>Lavori in appalto</b>		
	Importo lavori a misura	€ 769.474,28	€ 941.383,85
	Importo lavori a corpo	€ 4.191.057,78	€ 4.011.134,70
	Oneri della sicurezza	€ 160.086,08	€ 166.461,10
	Importo contrattuale lavori	<b>€ 5.120.617,55</b>	<b>€ 5.118.979,65</b>
<b>A1)</b>	Economie sui lavori		€ 1.637,90
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b.1	Lavori accessori per oneri di accesso a discarica e assistenza archeologica	€ 198.038,64	€ 198.038,64
b.2	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 19.860,37	€ 19.860,37
b.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 15.000,00
b.4	Accertamenti e verifiche tecniche ex art. 16,b)11, Reg 207/2010	€ 13.314,00	€ 13.314,00
b.5	Acquisizione dei suoli con spese e procedure	€ 153.952,89	€ 153.952,89
b.6	Imprevisti	€ 463.458,28	€ 463.458,28
b.7	Accantonamento ex art. 133, commi 3 e 4, D. Lgs 163/2006	€ 92.691,66	€ 92.691,66
b.8	Spese Generali	€ 962.115,72	€ 962.115,72
b.9	I.V.A. 22 %	€ 1.412.760,34	€ 1.412.760,34
	<b>Finanziamento assentito all'Ente</b>	<b>€ 8.451.809,45</b>	<b>€ 8.451.809,45</b>

**VISTA** la delibera del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania n.124 del 09/11/2017 di presa d'atto, da parte dell'Amministrazione Appaltante, della predetta perizia di variante n.1;

**VISTA** la delibera n. 112 del 13/10/2016 del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania con la quale è stata autorizzata la stipula di un Atto Transattivo – Novativo, ai sensi dell'art. 239 del Codice dei Contratti (D. Lgs 163/2006 e ss.mm. ii. vigente per l'appalto dei lavori in argomento), al fine di risolvere definitivamente e senza oneri aggiuntivi per il Consorzio Appaltante, il contenzioso istauratosi in corso d'opera con l'impresa Appaltatrice;

**VISTO** il conseguente Atto di Transazione Novativa del 13/10/2017 registrato in data 18/10/2017 presso l'Agenzia delle Entrate di Acireale al n. 943, Serie 3, con il quale è stato, fra l'altro, transattivamente stabilito il differimento della scadenza dei termini contrattuali a tutto il 20/11/2017;

**VISTA** la perizia di variante tecnica n° 2 in diminuzione redatta in data 10/11/2017 dal Direttore dei Lavori Ing. Rossana Tarallo ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b, dell'art. 132, comma 3, 2° periodo e dell'art. 162, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. ii e approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo Paterna, in data 15/11/2017 con "Relazione ed approvazione" dalla quale si evince, fra l'altro, che l'importo complessivo del finanziamento rimane invariato, registrando una economia sui lavori pari ad **€ 25.389,31** rispetto all'importo originario del contratto, per come si evince dal seguente quadro economico di raffronto:

VOCI DI CONCESSIONE		DECRETO COMMISSARIALE n. 34 del 2/3/2015	NUOVO QUADRO ECONOMICO PERIZIAN.2
<b>A)</b>	<b>Lavori in appalto</b>		
	Importo lavori a misura	€ 769.474,28	€ 1.173.735,55
	Importo lavori a corpo	€ 4.191.057,78	€ 3.746.793,51
	Lavori in economia		€ 8.238,08

	Oneri della sicurezza	€ 160.086,08	€ 166.461,10
	Importo contrattuale lavori	€ 5.120.617,55	€ 5.095.228,24
<b>A1)</b>	Economie sui lavori		€ 25.389,31
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b.1	Lavori accessori per oneri di accesso a discarica e assistenza archeologica	€ 198.038,64	€ 198.038,64
b.2	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 19.860,37	€ 19.860,37
b.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 15.000,00
b.4	Accertamenti e verifiche tecniche ex art. 16,b)11, Reg 207/2010	€ 13.314,00	€ 13.314,00
b.5	Acquisizione dei suoli con spese e procedure	€ 153.952,89	€ 153.952,89
b.6	Imprevisti	€ 463.458,28	€ 463.458,28
b.7	Accantonamento ex art. 133, commi 3 e 4, D. Lgs 163/2006	€ 92.691,66	€ 92.691,66
b.8	Spese Generali	€ 962.115,72	€ 962.115,72
b.9	I.V.A. 22 %	€ 1.412.760,34	€ 1.412.760,34
	<b>Finanziamento assentito all'Ente</b>	<b>€ 8.451.809,45</b>	<b>€ 8.451.809,45</b>

**VISTO** lo schema di atto di sottomissione allegato a detta Perizia di Variante N. 2 con il quale l'Impresa appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori in variante con riserva, alle stesse condizioni del contratto principale sottoscritto in data 07/11/2014 ed agli stessi prezzi unitari di cui al medesimo contratto, ai nuovi prezzi concordati in data 22/03/2011 e 14/10/2011, ai nuovi prezzi concordati in occasione della perizia di Variante n. 1 ed ai n. 12 ulteriori nuovi prezzi contenuti nel medesimo schema di atto di sottomissione;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

#### DELIBERA

**DI PRENDERE ATTO** della la perizia di variante tecnica elaborata dal Direttore dei Lavori in data 10/11/2017, vistata dal Responsabile Unico del Procedimento e da quest'ultimo approvata in data 15/11/2017;

**DI INOLTRE** la predetta perizia di variante n°. 2 per il prescritto esame e parere, al Delegato Ministeriale per l'Alta Sorveglianza ed al Ministero Finanziatore per le determinazioni di competenza.

**DI DARE MANDATO** al RUP, Ing. Massimo Paterna di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Fabio Bizzini)


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Ing. Francesco Greco)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna


Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE

Il Capo Settore e D.L.  
(Ing. Rossana Tarallo)




Il Dirigente Tecnico e RUP  
(Ing. Massimo Paterna)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: ~~NON COMPORTA SPESA~~/FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria  
(Dott. Sebastiano Cannarella)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 1 del 17-11-2017 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal 20-11-2017 al \_\_\_\_\_

Catania, li \_\_\_\_\_

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio [www.consorzioBonifica9ct.it](http://www.consorzioBonifica9ct.it) sezione Albo Pretorio DAL 20-11-2017

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Catania, li \_\_\_\_\_

