



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 51 DEL 27-05-2021

OGGETTO: Interventi per il ripristino della funzionalità del Canale Cavazzini in corrispondenza del Ponte Canale di attraversamento del vallone Monaci tra le prese n. 43 e n. 44 - Completamento" - CUP G57B12000110002 - CIG 76305175D3. Perizia di variante e suppletiva del 19/05/2021 (Art. 106, comma 1, lett. c e comma 7 del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: determinazioni.

L'anno duemilaventuno il giorno VENTISETTES del mese di MAGGIO, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 28 del 14/09/2020, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione;

VISTO il R.D. 13/02/1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la Delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con la quale, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo costituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova costituzione;

VISTA la Delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere n. 23 del 18/12/2018, n. 11 dell'1/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 169 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sul G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

VISTA la determina n. 169 del 02.07.2020 di presa d'atto della superiore delibera n. 21 del 02.07.2020;

VISTO il DRS n. 762/17 con il l'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea ha finanziato i lavori in oggetto per un importo complessivamente pari a € 4.504.340,93, di cui € 2.885.320,12 per Lavori ed € 1.619.020,81 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Delibera consortile n. 46/19 con la quale, a seguito di gara esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95.2 del Codice dei Contratti, i lavori sono stati

aggiudicati al Consorzio Ionico S.C.a.r.l. con sede in Catania, che ha offerto un ribasso del 25,7431% sul prezzo posto a base di gara;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 143 del 04/06/20 con la quale è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito dell'affidamento in appalto dei lavori in oggetto;

VISTA la Relazione istruttoria del 21/05/2021 prot. 6798/21 redatta dal Responsabile Unico del Procedimento – ing. Rossana Tarallo, del seguente testuale tenore:

“ Nel corso dei lavori in oggetto si sono rese necessarie variazioni a specifiche lavorazioni previste in progetto, in ragione all'accadimento di eventi imprevisi e imprevedibili verificatisi successivamente all'avvio della stessa procedura di appalto.

Con nota prot. 4911 del 01/06/2020 lo scrivente RUP ha dunque comunicato all'Assessorato finanziatore l'intendimento di promuovere la redazione di una perizia di variante, da elaborare in osservanza dell'art. 106, comma 1, lett. c e comma 7 del d. lgs 50/2016, con copertura finanziaria nel quadro economico di finanziamento, attraverso l'impiego delle economie e degli accantonamenti maturati e disponibili. A tale riguardo il RUP ha richiesto all'Ente Finanziatore specifica autorizzazione alla redazione della summenzionata perizia di variante, finalizzata a rendere esercibile la stessa opera appaltata.

In esito alla richiesta del RUP, l'Assessorato Finanziatore, con nota n. prot. 41711/2020 (assunta al prot. consortile 5627/2020), ha rilasciato l'autorizzazione richiesta.

A seguito di formale attivazione delle procedure finalizzate alla redazione della menzionata variante, il Direttore dei Lavori in oggetto – Ing. Callerame, ha effettuato le preliminari valutazioni tecnico-economiche finalizzate alla individuazione delle possibili soluzioni progettuali, che sono state sottoposte all'Amministrazione e alla Dirigenza Consortile affinché venissero assunti i competenti atti di indirizzo (cfr. nota del RUP prot. 329/2021). In esito a successive valutazioni tecniche è emerso che, tra le possibili soluzioni da porre a base di variante suppletiva, gli interventi che prioritariamente soddisfano gli obiettivi programmatici, funzionali e gestionali di questo Ente riguardano lo schema irriguo Cavazzini – zona A, ubicato immediatamente a valle dell'infrastruttura in appalto.

Sulla piena legittimità di tale ipotesi di variante suppletiva, di concerto con la Dirigenza consortile, si è ritenuto di acquisire uno specifico parere legale, assunto al prot. consortile n. 2379 del 01/03/2021.

Con nota prot. 2552 del 2/3/2021 questo RUP ha autorizzato il DL a porre a base della perizia di variante suppletiva di che trattasi gli interventi di riefficientamento idraulico e di ripristino degli apparati elettromeccanici dello schema irriguo Cavazzini – zona A inquadrabili nei requisiti peculiari indicati nell'autorizzazione assessoriale prot. 5627/2020, oltre a interventi migliorativi e/o di dettaglio, a parziale modifica e/o integrazione delle opere già presenti nel contratto principale.

E' stata dunque redatta una perizia di variante e suppletiva, datata 19/05/2021, che riporta il seguente quadro economico di raffronto:

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA del 19/05/2021				
Quadro di raffronto				
N.O.	DESCRIZIONE	Quadro economico a seguito di aggiudicazione	Quadro economico perizia variante e suppletiva	Scostamento Importi (+/-)
A	LAVORI			
A.1	Importo dei lavori al lordo del ribasso	€ 2 885 320,12	€ 3 886 937,79	
A.2	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 1 994 981,58	€ 2 886 319,51	
A.3	Oneri di Sicurezza O.S.	€ 198 725,39	€ 186 121,31	
A	TOTALE LAVORI - al lordo O.S. e al netto ribasso (A.2 + A.3)	€ 2 193 706,97	€ 3 072 440,82	€ 878 733,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Perizia Espropriazioni e demolizione ponte canale (IVA compresa)	€ 270 280,85	€ 270 280,85	€ 0,00
B.2	Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 (80% del 2% di A1)	€ 57 706,40	€ 62 191,00	€ 4 484,60
B.3	Spese generali (esente IVA)	€ 230 825,61	€ 230 825,61	€ 0,00

B.4/a	Spese per verifica progetto definitivo <u>(iva compresa)</u>	€ 2 969,50	€ 2 969,50	€ 0,00
B.4/b	Spese per verifica progetto esecutivo (iva esclusa)	€ 12 039,25	€ 12 039,25	€ 0,00
B.4/c	Spese per verifica progetto esecutivo - aggiornamento luglio 2018 (iva esclusa)	€ 1 562,89	€ 1 562,89	€ 0,00
B.5	Spese per accertamenti e collaudi	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 0,00
B.6	Imprevisti ed arrotondamento	€ 135 180,79	€ 62 198,00	-€ 72 982,79
B.7	Indagini geologiche e geotecniche <u>(IVA compresa)</u>	€ 7 804,34	€ 7 804,34	€ 0,00
B.8	Allacciamenti ai pubblici servizi ed interferenze	€ 30 000,00	€ 5 000,00	-€ 25 000,00
B.9	Spese per assicurazione dipendenti <u>(IVA compresa)</u>	€ 19 500,00	€ 19 500,00	€ 0,00
B.10	Spese gara e commissione di gara <u>(IVA e CNPAIA compresa)</u>	€ 10 958,02	€ 10 958,02	€ 0,00
B.11	Indagini preliminari rischio bellico	€ 7 050,00	€ 7 050,00	€ 0,00
B.11.a	Bonifica	€ 13 275,00	€ 13 275,00	€ 0,00
B.12	Ripristino funzionalità canale	€ 143 000,00	€ 13 000,00	-€ 130 000,00
B.13	Acquisto motopompa e attrezzature	€ 50 600,00	€ 0,00	-€ 50 600,00
B.14	Fornitura ed installazione misuratore di portata	€ 8 600,00	€ 0,00	-€ 8 600,00
B.15	Spese ex art.31 D.Lgs 50/2016	€ 39 500,00	€ 0,00	-€ 39 500,00
B.16	IVA (22% di A+B.4/b+B.5+B.6+B.8+B11+ B12)	€ 581 793,28	€ 703 244,51	€ 121 451,23
B.17	Accantonamenti (ribasso, IVA et al.)	€ 677 988,03	€ 0,00	-€ 677 988,03
B	TOTALE	€ 2 310 633,96	€ 1 431 898,97	-€ 878 734,99
	TOTALE (A + B)	4 504 340,93 €	4 504 339,79 €	-1,14 €
	arrotondamento	-0,93 €	0,21 €	1,14 €
	TOTALE in c.t.	4 504 340,00 €	4 504 340,00 €	0,00 €

(omissis)

L'importo suppletivo di perizia è complessivamente pari a 1 004 669,68, di cui:

- € 878 733,85 per Lavori, pari al 40,06 % del valore del contratto iniziale;
- € 4 484,60 per incentivo;
- € 121 451,23 per IVA.

La disponibilità economica del suddetto importo suppletivo trova copertura economica all'interno delle somme stanziare nel quadro economico di finanziamento, con l'impiego di quota parte degli Imprevisti e dell'importo per Accantonamenti (rispettivamente voce B.6 e B.17 di quadro economico) oltre che delle economie ad oggi maturate alle voci B.8, B.12, B.13, B.14 e B.15.

I maggiori tempi necessari per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi sono stati determinati in 150 giorni naturali e consecutivi, con termine di ultimazione fissato al 23/10/2021.

TUTTO CIO' PREMESSO

Lo scrivente RUP, nell'esprimere il competente parere favorevole sulla perizia di variante suppletiva di che trattasi, allegata alla presente, ritiene che l'Amministrazione consortile possa procedere:

- a) all'approvazione della perizia in argomento – adempimento previsto all'art. 106, comma 4 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) all'approvazione del quadro economico rimodulato a seguito della medesima perizia;
- c) alla sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione

RITENUTO di condividere la proposta del RUP Ing. R. Tarallo, di cui alla citata Relazione Istruttoria prot. 6798/21 , come sopra trascritta;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.L.vo n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'Ente si svolga obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicativi della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2020-2022 adottato con Delibera consortile n. 12 del 05/05/2020 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4, con D.R.S. n. 606/2020;

VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, adottato con Delibera Consortile n. 27 del 29/04/2021, in corso di approvazione;

DETERMINA

- 1) di **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 106, comma 14 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Perizia di Variante e Suppletiva datata 19/05/2021, redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori - Ing. Maurizio Callerame e altresì sottoscritta dall'Appaltatore e dal Responsabile Unico del Procedimento - Ing. Rossana Tarallo;
- 2) di **APPROVARE** il seguente quadro economico comparativo, scaturente dalle variazioni degli importi dei lavori a seguito delle risultanze della gara di appalto e della Perizia di Variante e Suppletiva in oggetto:


PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA del 19/05/2021			
Quadro di raffronto			
N.O.	DESCRIZIONE	Quadro economico a seguito di aggiudicazione	Quadro economico perizia variante e suppletiva
A	LAVORI		
A.1	Importo dei lavori al lordo del ribasso	€ 2 885 320,12	€ 3 886 937,79
A.2	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 1 994 981,58	€ 2 886 319,51
A.3	Oneri di Sicurezza O.S.	€ 198 725,39	€ 186 121,31
A	TOTALE LAVORI - al lordo O.S. e al netto ribasso (A.2 + A.3)	€ 2 193 706,97	€ 3 072 440,82
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Perizia Espropriazioni e demolizione ponte canale (IVA compresa)	€ 270 280,85	€ 270 280,85
B.2	Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 (80% del 2% di A1)	€ 57 706,40	€ 62 191,00
B.3	Spese generali (esente IVA)	€ 230 825,61	€ 230 825,61
B.4/a	Spese per verifica progetto definitivo (iva compresa)	€ 2 969,50	€ 2 969,50
B.4/b	Spese per verifica progetto esecutivo (iva esclusa)	€ 12 039,25	€ 12 039,25
B.4/c	Spese per verifica progetto esecutivo - aggiornamento luglio 2018 (iva esclusa)	€ 1 562,89	€ 1 562,89
B.5	Spese per accertamenti e collaudi	€ 10 000,00	€ 10 000,00
B.6	Imprevisti ed arrotondamento	€ 135 180,79	€ 62 198,00



B.7	Indagini geologiche e geotecniche (IVA compresa)	€ 7 804,34	€ 7 804,34
B.8	Allacciamenti ai pubblici servizi ed interferenze	€ 30 000,00	€ 5 000,00
B.9	Spese per assicurazione dipendenti (IVA compresa)	€ 19 500,00	€ 19 500,00
B.10	Spese gara e commissione di gara (IVA e CNPAIA compresa)	€ 10 958,02	€ 10 958,02
B.11	Indagini preliminari rischio bellico	€ 7 050,00	€ 7 050,00
B.11.a	Bonifica	€ 13 275,00	€ 13 275,00
B.12	Ripristino funzionalità canale	€ 143 000,00	€ 13 000,00
B.13	Acquisto motopompa e attrezzature	€ 50 600,00	€ 0,00
B.14	Fornitura ed installazione misuratore di portata	€ 8 600,00	€ 0,00
B.15	Spese ex art.31 D.Lgs 50/2016	€ 39 500,00	€ 0,00
B.16	IVA(22% di A+B.4/b+B.5+B.6+B.8+B11+B12+ B.13+B14+ B15)	€ 581 793,28	€ 703 244,51
B.17	Accantonamenti (ribasso, IVA et al.)	€ 677 988,03	€ 0,00
B	TOTALE	€ 2 310 633,96	€ 1 431 898,97
	TOTALE (A + B)	4 504 340,93 €	4 504 339,79 €
	arrotondamento	-0,93 €	0,21 €
	TOTALE in c.t.	4 504 340,00 €	4 504 340,00 €

- 3) di **AUTORIZZARE** la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione allegato alla Perizia di Variante di che trattasi;
- 4) di **AUTORIZZARE** il RUP a trasmettere copia della perizia qui approvata e della presente Determinazione all'Assessorato finanziatore, a supporto delle richieste dei ratei di finanziamento;
- 5) di **IMPEGNARE**, per l'anno 2021, l'importo di € 2.945.481,05;
- 6) di **DARE MANDATO** al competente Settore Ragioneria di liquidare all'Appaltatore i certificati di pagamento regolarmente emessi dal RUP e trasmessi all'Amministrazione consortile.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il RUP
(Dott. ing. Rossana Tarallo)




Il Dirigente dell'Area Tecnica
(Dott. ing. Eugenio Pollicino)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Sebastiano Cannarella)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 51 del 27.05 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (www.consorziobonifica9catania.it) sezione Albo Pretorio dal 27-05-2021 al _____

Catania, li _____

Il Capo Settore Affari Generali
(Dott. Emanuele Sciascia)