



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. R. S. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. *41* DEL *30/06/2022*

OGGETTO: Interventi per il ripristino della funzionalità del Canale Cavazzini in corrispondenza del Ponte Canale di attraversamento del vallone Monaci tra le prese n. 43 e n. 44 – Completamento”.

CIG 76305175D3 - CUP G57B1200011002.

Approvazione della Perizia di variante e suppletiva n. 2

L'anno duemilaventidue il giorno *TRENTA* del mese di *GIUGNO*, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 169 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997 n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto e non è stato ricostituito;

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento e del Dirigente dell'Area Tecnico – Ingegneristica, assunta al protocollo al n. 10088 del 29/06/2022 allegata alla presente per divenirne parte integrante;

VISTO il parere di regolarità tecnico / amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile;

RITENUTO di dare seguito alla suddetta proposta, in quanto motivata ed esaurientemente documentata;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2021-2023 adottato con delibera consortile n. 27 del 29.04.2021 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. 814/2021;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 27 del 28.04.2022 del Commissario Straordinario ed in corso di approvazione dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4;

VISTA la nota prot. n. 47037 del 31.05.2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 8307 del 01/06/2022, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/06/2022;

DETERMINA

DI APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 relativa all'intervento in oggetto, con la quale l'importo dei lavori è stato rideterminato in € 3.290.135,81, di cui € 3.085.159,72 € per Lavori al netto del ribasso d'asta e € 204.976,09 € per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso, secondo il quadro economico sotto riportato:

N.O.	DESCRIZIONE	IMPORTI
A.1	Importo dei lavori al lordo del ribasso rimodulato a seguito di perizia	€ 4.154.711,17
A.2	Importo dei lavori al netto del ribasso rimodulato a seguito di perizia	€ 3.085.159,72
A.3	Oneri di Sicurezza O.S.	€ 204.976,09
A	TOTALE LAVORI - al lordo O.S. e al netto ribasso (A.2 + A.3)	€ 3.290.135,81
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	Perizia Espropriazioni e demolizione ponte canale (IVA compresa)	€ 270.280,85
B.2	Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 (80% del 2% di A1)	€ 66.475,38
B.3	Spese generali (esente IVA)	€ 30.825,61
B.4/a	Spese per verifica progetto definitivo (iva compresa)	€ 2.969,50
B.4/b	Spese per verifica progetto esecutivo (iva esclusa)	€ 12.039,25
B.4/c	Spese per verifica progetto esecutivo - aggiornamento luglio 2018 (iva esclusa)	€ 1.562,89
B.5	Spese per accertamenti e collaudi	€ 10.000,00
B.6 ⁽¹⁾	Imprevisti ed arrotondamento	€ 0,00
B.7	Indagini geologiche e geotecniche (IVA compresa)	€ 7.804,34
B.8	Allacciamenti ai pubblici servizi ed interferenze	€ 5.000,00

B.9	Spese per assicurazione dipendenti <u>(IVA compresa)</u>	€ 19.500,00
B.10	Spese gara e commissione di gara <u>(IVA e CNPAIA compresa)</u>	€ 10.958,02
B.11	Indagini preliminari rischio bellico	€ 7.050,00
B.11.a	Bonifica	€ 13.275,00
B.12	Ripristino funzionalità canale	€ 13.000,00
B.13	Acquisto motopompa e attrezzature	€ 0,00
B.14	Fornitura ed installazione misuratore di portata	€ 0,00
B.15	Spese ex art.31 D.Lgs 50/2016	€ 0,00
B.16	IVA (22% di A+B.4/b+B.5+B.6+B.8+B11+ B12+ B13+ B14+B.15)	€ 737.453,85
B.17	Accantonamenti (ribasso, IVA et al.)	€ 6.009,50
B	TOTALE	€ 1.214.204,19
	TOTALE (A + B)	4.504.340,00 €

DI AUTORIZZARE la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione allegato alla Variante di che trattasi;


DI AUTORIZZARE il RUP a trasmettere copia della perizia qui approvata e della presente Determinazione all'Assessorato finanziatore, a supporto delle richieste dei ratei di finanziamento;

DI IMPEGNARE, per l'anno 2022, l'importo di € 1.150.536,03;

DI DARE MANDATO al competente Settore Ragioneria di liquidare all'Appaltatore i certificati di pagamento regolarmente emessi dal RUP e trasmessi all'Amministrazione consortile.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gaetano Punzi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione n. 41 del 30/06/22 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (www.consorziobonifica9ct.it) sezione Albo Pretorio dal 30/06/2022 al _____

Catania, li _____

Il Capo Settore Affari Generali
(dott. Emanuele Sciascia)



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 4670 del 21/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

CONSORZIO BONIFICA 9 CATANIA	A
	B
	78

PROPOSTA DEL RUP E DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICO - INGEGNERISTICA

OGGETTO: Interventi per il ripristino della funzionalità del Canale Cavazzini in corrispondenza del Ponte Canale di attraversamento del vallone Monaci tra le prese n. 43 e n. 44 – Completamento”.
CIG 76305175D3 - CUP G57B1200011002.
Approvazione della Perizia di variante e suppletiva n. 2

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di Giugno, presso la Sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sita in Catania, Via Centuripe 1/A, il Dirigente dell'Area Tecnico - Ingegneristica Dott. Ing. Francesco Fanciulli, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 43 del 04/11/2020 e il RUP dei lavori in oggetto, Ing. Rossana Tarallo, nominato con Determina del Direttore Generale n. 316 del 04/04/2017;

VISTA la Disposizione di Servizio del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 1219 del 21/10/2021 e la successiva prot. n. 43 del 04/11/2021;

VISTO il DRS n. 762/17 con il l'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea ha finanziato i lavori in oggetto per un importo complessivamente pari a € 4.504.340,93, di cui € 2.885.320,12 per Lavori ed € 1.619.020,81 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Delibera consortile n. 46/19 con la quale, a seguito di gara esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95.2 del Codice dei Contratti, i lavori sono stati aggiudicati al Consorzio Ionico S.C.a.r.l. con sede in Catania, che ha offerto un ribasso del 25,7431% sul prezzo posto a base di gara;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 51 del 27/05/21 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c e comma 7 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con la quale l'importo dei lavori è stato rideterminato in € 3.072.440,82, di cui € 2.886.319,51 al netto del ribasso ed € 186.121,31 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che, nel corso delle verifiche funzionali delle opere realizzate nell'ambito dell'appalto di che trattasi, si sono riscontrati imprevedibili danneggiamenti alla esistente condotta premente di alimentazione del sistema irriguo a cui appartengono le opere in oggetto e che, al fine di garantire la concreta fruibilità dell'infrastruttura in oggetto, è necessario prevederne la sostituzione;

CONSIDERATO che lo scrivente RUP ha attivato formalmente le procedure finalizzate alla redazione di una variante in conformità alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. c e comma 7 del d. lgs 50/2016, chiedendone specifica autorizzazione all'Ente finanziatore, giusta nota consortile prot. n. 8552 del 07/06/2022;

CONSIDERATO che l'Assessorato Agricoltura, con nota assunta al prot. n. 8706 del 09/06/2022, ha riscontrato la suddetta richiesta, rilasciando l'autorizzazione richiesta;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio Callemare, con la quale l'importo dei lavori è stato rideterminato in € 3.290.135,81, di cui € 3.085.159,72 € per Lavori al netto del ribasso d'asta e € 204.976,09 € per Oneri di Sicurezza non

soggetti a ribasso, secondo il quadro economico comparativo sotto riportato:

N.O.	DESCRIZIONE	Quadro economico a seguito di aggiudicazione	Quadro economico perizia variante e suppletiva N.1	Quadro economico perizia variante e suppletiva N.2
A.1	Importo dei lavori al lordo del ribasso rimodulato a seguito di perizia	€ 2.885.320,12	€ 3.886.937,79	€ 4.154.711,17
A.2	Importo dei lavori al netto del ribasso rimodulato a seguito di perizia	€ 1.994.981,58	€ 2.886.319,51	€ 3.085.159,72
A.3	Oneri di Sicurezza O.S.	€ 198.725,39	€ 186.121,31	€ 204.976,09
A	TOTALE LAVORI - al lordo O.S. e al netto ribasso (A.2 + A.3)	€ 2.193.706,97	€ 3.072.440,82	€ 3.290.135,81
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Perizia Espropriazioni e demolizione ponte canale <u>(IVA compresa)</u>	€ 270.280,85	€ 270.280,85	€ 270.280,85
B.2	Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 (80% del 2% di A1)	€ 57.706,40	€ 62.191,00	€ 66.475,38
B.3	Spese generali <u>(esente IVA)</u>	€ 230.825,61	€ 230.825,61	€ 30.825,61
B.4/a	Spese per verifica progetto definitivo <u>(iva compresa)</u>	€ 2.969,50	€ 2.969,50	€ 2.969,50
B.4/b	Spese per verifica progetto esecutivo (iva esclusa)	€ 12.039,25	€ 12.039,25	€ 12.039,25
B.4/c	Spese per verifica progetto esecutivo - aggiornamento luglio 2018 (iva esclusa)	€ 1.562,89	€ 1.562,89	€ 1.562,89
B.5	Spese per accertamenti e collaudi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
B.6 ⁽¹⁾	Imprevisti ed arrotondamento	€ 135.180,79	€ 62.198,00	€ 0,00
B.7	Indagini geologiche e geotecniche <u>(IVA compresa)</u>	€ 7.804,34	€ 7.804,34	€ 7.804,34
B.8	Allacciamenti ai pubblici servizi ed interferenze	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.9	Spese per assicurazione dipendenti <u>(IVA compresa)</u>	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00
B.10	Spese gara e commissione di gara <u>(IVA e CNPAIA compresa)</u>	€ 10.958,02	€ 10.958,02	€ 10.958,02
B.11	Indagini preliminari rischio bellico	€ 7.050,00	€ 7.050,00	€ 7.050,00
B.11.a	Bonifica	€ 13.275,00	€ 13.275,00	€ 13.275,00
B.12	Ripristino funzionalità canale	€ 143.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
B.13	Acquisto motopompa e attrezzature	€ 50.600,00	€ 0,00	€ 0,00
B.14	Fornitura ed installazione misuratore di portata	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 0,00
B.15	Spese ex art.31 D.Lgs 50/2016	€ 39.500,00	€ 0,00	€ 0,00
B.16	IVA (22% di A+B.4/b+B.5+B.6+B.8+B.11+ B12+ B13+ B14+B.15)	€ 581.793,28	€ 703.244,51	€ 737.453,85
B.17	Accantonamenti (ribasso, IVA et al.)	€ 677.988,03	€ 0,00	€ 6.009,50
B	TOTALE	€ 2.310.633,96	€ 1.431.898,97	€ 1.214.204,19
	TOTALE (A + B)	4.504.340,93 €	4.504.339,79 €	4.504.340,00 €
	arrotondamento	-0,93 €	0,21 €	
	TOTALE in c.t.	4.504.340,00 €	4.504.340,00 €	4.504.340,00 €

TENUTO CONTO che lo scrivente RUP, a seguito di istruttoria sulle evenienze che hanno dato luogo alla menzionata perizia n. 2 ed esame degli elaborati che la costituiscono, rilascia il competente parere tecnico positivo sulla perizia di variante suppletiva di che trattasi, ritenendola meritevole di approvazione;

VISTO il bilancio di previsione 2021 - 2023 adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 29/04/2021 ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Servizio 4 Enti Vigilati, con D.R.S. n. 814/2021;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 27 del 28.04.2022 del Commissario Straordinario ed in corso di approvazione dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4;

VISTA la nota prot. n. 47037 del 31/05/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 8307 del 01/06/2022, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria sino al 30/06/2022;

PROPONGONO

DI APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 relativa all'intervento in oggetto, con la quale l'importo dei lavori è stato rideterminato in € 3.290.135,81, di cui € 3.085.159,72 € per Lavori al netto del ribasso d'asta e € 204.976,09 € per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso, secondo il quadro economico sotto riportato:

N.O.	DESCRIZIONE	IMPORTI
A.1	Importo dei lavori al lordo del ribasso rimodulato a seguito di perizia	€ 4.154.711,17
A.2	Importo dei lavori al netto del ribasso rimodulato a seguito di perizia	€ 3.085.159,72
A.3	Oneri di Sicurezza O.S.	€ 204.976,09
A	TOTALE LAVORI - al lordo O.S. e al netto ribasso (A.2 + A.3)	€ 3.290.135,81
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	Perizia Espropriazioni e demolizione ponte canale (IVA compresa)	€ 270.280,85
B.2	Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 (80% del 2% di A1)	€ 66.475,38
B.3	Spese generali (esente IVA)	€ 30.825,61
B.4/a	Spese per verifica progetto definitivo (iva compresa)	€ 2.969,50
B.4/b	Spese per verifica progetto esecutivo (iva esclusa)	€ 12.039,25
B.4/c	Spese per verifica progetto esecutivo - aggiornamento luglio 2018 (iva esclusa)	€ 1.562,89
B.5	Spese per accertamenti e collaudi	€ 10.000,00
B.6 ⁽¹⁾	Imprevisti ed arrotondamento	€ 0,00
B.7	Indagini geologiche e geotecniche (IVA compresa)	€ 7.804,34
B.8	Allacciamenti ai pubblici servizi ed interferenze	€ 5.000,00
B.9	Spese per assicurazione dipendenti (IVA compresa)	€ 19.500,00
B.10	Spese gara e commissione di gara (IVA e CNPAIA compresa)	€ 10.958,02
B.11	Indagini preliminari rischio bellico	€ 7.050,00
B.11.a	Bonifica	€ 13.275,00
B.12	Ripristino funzionalità canale	€ 13.000,00
B.13	Acquisto motopompa e attrezzature	€ 0,00
B.14	Fornitura ed installazione misuratore di portata	€ 0,00
B.15	Spese ex art.31 D.Lgs 50/2016	€ 0,00
B.16	IVA (22% di A+B.4/b+B.5+B.6+B.8+B11+ B12+ B13+ B14+B.15)	€ 737.453,85

B.17	Accantonamenti (ribasso, IVA et al.)	€ 6.009,50
B	TOTALE	€ 1.214.204,19
	TOTALE (A + B)	4.504.340,00 €

DI AUTORIZZARE la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione allegato alla Variante di che trattasi;


DI AUTORIZZARE il RUP a trasmettere copia della perizia qui approvata e della presente Determinazione all'Assessorato finanziatore, a supporto delle richieste dei ratei di finanziamento;

DI IMPEGNARE, per l'anno 2022, l'importo di € 1.150.536,03;

DI DARE MANDATO al competente Settore Ragioneria di liquidare all'Appaltatore i certificati di pagamento regolarmente emessi dal RUP e trasmessi all'Amministrazione consortile.


IL RUP

(Ing. Rossana Tarallo)



IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICO - INGEGNERISTICA

(Ing. Francesco Fanciulli)




ISTRUTTORIA: Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnico / amministrativa, i Responsabili del servizio interessato esprimono parere: FAVOREVOLE

IL RUP


(Ing. Rossana Tarallo)



IL DIRIGENTE DELL'AREA

TECNICO – INGEGNERISTICA

(Ing. Francesco Fanciulli)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA

(Dott. Sebastiano Cannarella)

