



## CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale  
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

### DETERMINA DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 2 DEL 20-01-2023

**OGGETTO:** PSRN 2014-2020 – Misura per investimenti irrigui 4.3.1 – Progetto per il ripristino ed adeguamento funzionale della condotta principale ubicata tra “C.da Sigona” nel Comune di Lentini e “C.da Grotta S. Giorgio” nel Comune di Catania - Progetto Esecutivo – 1° Stralcio funzionale - Approvazione perizia di variante suppletiva.

L'anno duemilaventitre, il giorno *Lentini* del mese di Gennaio, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina ed i loro rispettivi comprensori;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 e n. 468 del 13/09/2017 adottati ai sensi del sopracitato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

**VISTA** la deliberazione commissariale n. 8 del 30.10.2017, con cui nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo costituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un “periodo transitorio”, nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali “mandatari senza rappresentanza” ex art. 1705 del cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

**VISTA** la Delibera commissariale n. 21 del 02/10/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n.275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n. 23 del 12/12/2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

**VISTA** la Determina n. 169 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

**CONSIDERATO** che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

**VISTE** le note n. 16562 del 2/12/2021 e n. 16664 del 3/12/2021, con le quali il Consorzio ha trasmesso, rispettivamente, la documentazione inerente la perizia di variante e suppletiva al MIPAAF ed al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Sicilia e Calabria per il parere di competenza, redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dal responsabile del Procedimento e dall'Impresa appaltatrice;

**VISTE** le integrazioni predisposte dal Consorzio di Bonifica 9 Catania inviate al Provveditorato e allegate alle note consortili prot. 3281 del 8/3/2022 e n. 4576 del 31/03/2022;

**PRESO ATTO** che dalla relazione della Perizia di variante e suppletiva emerge che le proposte di modifica non alterano in alcun modo la natura generale del contratto e che le stesse hanno carattere non sostanziale e che le modifiche dal punto di vista normativo fanno riferimento essenzialmente all'articolo 106 comma 1 lettera C) del D.Lgs. 50/2016 e all'articolo 106 comma 2 lettera b) – 1° periodo del D.Lgs. 50/2016;

**PRESO ATTO** che le modifiche hanno riguardato i seguenti aspetti:

- realizzazione di piste di servizio per le attività di cantiere, prevedendo la realizzazione di un sottofondo in misto granulometrico di larghezza pari a 4,40 metri e spessore 0,80 metri, per un importo pari a € 852.050,85, riconducibili ad apprestamenti di sicurezza esenti dall'applicazione del ribasso d'asta;
- ulteriori lavori in economia per la pulizia, lo sfalcio e per il ripristino delle perdite;
- mancata realizzazione della cunetta di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;

**CONSIDERATO** che:

- la Perizia di variante prevede una maggiore spesa per lavori pari a € 686.361,49 oltre IVA, corrispondente al 5,107% dell'importo del prezzo d'appalto, rimanendo immutato l'importo complessivo
- come riportato nei documenti di Perizia, inviati dal Consorzio al Provveditorato e al MIPAAF, i nuovi prezzi utilizzati per la redazione della stessa, così come si evince dall'Atto di Sottomissione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania in data 29/11/2021, reca anche un Verbale di concordamento nuovi prezzi che introduce n. 30 nuovi prezzi elementari, estratti dall'Elenco dei Prezzi elementari utilizzati per la formazione del Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Sicilia, anno 2019, un prezzo Npv.01 per oneri di compensazione per riutilizzo dei materiali di scavo e n. 16 nuovi prezzi riguardanti la sicurezza;

**VISTO** il Voto n. 1786 del 2022, adunanza del 25/05/2022, del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia - Calabria, assunto al prot. consortile al n. 9255 del 16/06/2022, che esprime parere meritevole di approvazione della perizia di variante e suppletiva con prescrizioni (considerazioni in merito alla definitiva valutazione di assimilare la pista di servizio da realizzare quale opera

permanente a servizio dell'opera e non come apprestamento temporaneo di sicurezza demandando al RUP di accertare che i calcoli di verifica abbiano tenuto conto della situazione effettiva più sfavorevole in termini di profondità e modalità di posa);

**VISTE** le note consortili n. 11895 del 19/07/2022, n. 12424 del 25/07/2022 e n. 0329311 del 25/07/2022, con le quali il Consorzio ha trasmesso al MIPAAF gli elaborati economici originari della perizia di variante e suppletiva;

**VISTA** la nota del MIPAAF prot. n. 0334249 del 28/07/2022 con la quale è stato richiesto l'invio di documentazione integrativa attestante il superamento e la risoluzione delle prescrizioni indicate nel Voto del CTA corredata quindi di relazione e convalida del RUP e della Commissione di Collaudo e della documentazione progettuale aggiornata, al fine dell'approvazione della Perizia stessa e della rimodulazione del quadro economico di sostegno;

**VISTE** le note consortili n. 22595 del 14/11/2022 e n. 23951 del 7/12/2022 con le quali è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta con nota ministeriale del 28/07/2022 e la nota consortile n. 22938 del 17/11/2022 con la quale è stata inviata la nuova relazione di attestazione di convalida del RUP di risoluzione e aggiornamento del progetto alle prescrizioni indicate dal CTA nel Voto n.1786 del 2022;

**RITENUTO** alla luce del parere favorevole del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia - Calabria attestante la pertinenza, congruità e ragionevolezza dei nuovi prezzi concordati con la variante di cui al presente provvedimento, che si possa procedere alla presa d'atto della Perizia di Variante e Suppletiva, avente ad oggetto lavorazioni che non costituiscono modifiche sostanziali al progetto, non alterano il progetto e le sue finalità e rispettano le condizioni previste dal bando, e non determinano una diminuzione del punteggio attribuito nella fase di istruttoria iniziale;

**VISTO** il Decreto del MIPAAF rilasciato con protocollo n. 0633157 del 12/12/2022, ed acquisito al protocollo consortile con n. 24107 del 12/12/2022, con il quale viene approvato il quadro economico rideterminato, scaturente dalla Perizia di variante e suppletiva;

**CONSIDERATO** che si può pertanto rimodulare il quadro economico del contributo pubblico concesso con Decreto dell'Autorità di Gestione da ultimo n. 0271436 del 14/06/2021 e rimodulare gli importi di quadro economico di sostegno come appresso indicato:

- l'importo delle "Spese Generali" viene confermato nella percentuale massima del 12% pari a € 1.246.361,18 come da Decreto n. 0271436 del 14/06/2021;
- l'importo per "lavori" è aggiornato ad € 13.760.063,64 oltre I.V.A.;
- l'importo per "oneri speciali della sicurezza" è modificato in € 234.283,68 oltre IVA;
- viene azzerato l'importo della voce "imprevisti";

**TENUTO CONTO** che in conformità alle premesse il Quadro Economico di finanziamento della domanda di sostegno n. 04280006174 già n. 54250380240 è riconfermato nell'importo

complessivo di € 19.077.822,24 (euro diciannovemilionesettantasettemilaottocentoventidue/24)  
 come di seguito indicato:

Corrisp. Con Voci QE Prog.	VOCI DI SPESA	Spesa Imponibile ed IVA Esclusa	Importo IVA	Spesa IVA	Contributo Concesso
<b>B.3</b>	<b>ESPROPRIAZIONI/ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI</b>				
<b>B.3.1</b>	Indennità di esproprio	163.087,94	0	163.087,94	163.087,94
<b>B.3.2</b>	Indennità di occupazione	9.209,82	0	9.209,82	9.209,82
<b>C.1.2</b>	altre spese per esproprio (notifiche, registr.ni, frazionam.ti etc)	<u>56.832,04</u>	<u>0</u>	<u>56.832,04</u>	<u>56.832,04</u>
	<b>TOTALE ESPROPRIAZIONI/ACQUISIZIONI BENI IMMOBILI</b>	<b>284.252,42</b>	<b>0</b>	<b>284.252,42</b>	<b>284.252,42</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI/FORNITURE</b>				
	importo dei lavori - ribasso del 16,8561 %	<u>13.760.063,64</u>	<u>3.027.214,00</u>	<u>16.787.277,64</u>	<u>16.787.277,64</u>
	<b>TOTALE LAVORI/FORNITURE</b>	<b>13.760.063,64</b>	<b>3.027.214,00</b>	<b>16.787.277,64</b>	<b>16.787.277,64</b>
<b>B.4</b>	<b>IMPREVISTI</b>				
	imprevisti (5% di A.1+ A.2)	0	0	0	0
	<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>				
	oneri speciali della sicurezza	<u>234.283,68</u>	<u>51.542,41</u>	<u>285.826,09</u>	<u>285.826,09</u>
	<b>TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>234.283,68</b>	<b>51.542,41</b>	<b>285.826,09</b>	<b>285.826,09</b>
<b>A.3</b>	<b>ONERI COVID</b>	<u>130.274,03</u>	<u>28.660,29</u>	<u>158.934,32</u>	<u>158.934,32</u>
	<b>TOTALE ONERI COVID</b>	<b>130.274,03</b>	<b>28.660,29</b>	<b>158.934,32</b>	<b>158.934,32</b>
	<b>TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>364.557,71</b>	<b>80.202,70</b>	<b>444.760,41</b>	<b>444.760,41</b>
<b>B.1</b>	<b>ONERI DI ALLACCIO A PUBBLICI SERVIZI</b>				
	Oneri d'allaccio e interferenze pubblici servizi	<u>85.000,00</u>	<u>18.700,00</u>	<u>103.700,00</u>	<u>103.700,00</u>

	<b>TOTALE ONERI DI ALLACCIO</b>				
	<b>A</b>	<b>85.000,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>103.700,00</b>
	<b>PUBBLICI SERVIZI</b>				
<b>B.2</b>	<b>ONERI DI DISCARICA</b>				
	Oneri d'accesso a discarica autorizzata	<u>173.336,55</u>	<u>38.134,04</u>	<u>211.470,59</u>	<u>211.470,59</u>
	<b>TOTALE ONERI DI DISCARICA</b>	<b>173.336,55</b>	<b>38.134,04</b>	<b>211.470,59</b>	<b>211.470,59</b>
<b>C</b>	<b>SPESE GENERALI</b>				
	Spese generali (fino al 12% di B.3+A+A.2+A.3+B.1+B.2)	<u>1.021.607,52</u>	<u>224.753,66</u>	<u>1.246.361,18</u>	<u>1.246.361,18</u>
	<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>1.021.607,52</b>	<b>224.753,66</b>	<b>1.246.361,18</b>	<b>1.246.361,18</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DI FINANZIAMENTO</b>	<b>15.688.817,84</b>	<b>3.389.004,40</b>	<b>19.077.822,24</b>	<b>19.077.822,24</b>

**RITENUTO** necessario, procedere con urgenza, all'approvazione del nuovo quadro economico della Perizia di variante e suppletiva in argomento;

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal R.U.P., assunto al prot. consortile al n. 875 del 20.01.2023 e qui allegato a formare parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, con il quale lo stesso esprime parere favorevole sulla perizia di variante redatta dal direttore dei lavori e sottoscritta dall'impresa per accettazione negli elaborati predisposti

#### DETERMINA

- di accogliere la proposta del R.U.P.;
- di approvare il quadro economico della Perizia di variante e suppletiva di che trattasi relativa al "Progetto per il ripristino ed adeguamento funzionale della condotta principale ubicata tra "C.da Sigona" nel Comune di Lentini e "C.da Grotta S. Giorgio" nel Comune di Catania – 1° Stralcio funzionale dell'importo complessivo di € 19.077.822,24 così come meglio di seguito riportato:

Corris Con Voci QE Prog	VOCI DI SPESA	Spesa Imponibile ed IVA Esclusa	Importo IVA	Spesa IVA	Contributo Concesso
<b>B.3</b>	<b>ESPROPRIAZIONI/ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI</b>				
<b>B.3.1</b>	Indennità di esproprio	163.087,94	0	163.087,94	163.087,94
<b>B.3.2</b>	Indennità di occupazione	9.209,82		9.209,82	9.209,82


			0		
C.1.2	altre spese per esproprio (notifiche, registr.ni, frazionam.ti etc)	<u>56.832,04</u>	<u>0</u>	<u>56.832,04</u>	<u>56.832,04</u>
	TOTALE ESPROPRIAZIONI/ACQUISIZIONI BENI	284.252,42	0	284.252,42	284.252,42
A	LAVORI/FORNITURE				
	importo dei lavori - ribasso del 16,8561 %	<u>13.760.063,64</u>	<u>3.027.214,00</u>	<u>16.787.277,64</u>	<u>16.787.277,64</u>
	TOTALE LAVORI/FORNITURE	13.760.063,64	3.027.214,00	16.787.277,64	16.787.277,64
B.4	IMPREVISTI				
	imprevisti (5% di A.1+ A.2)	0	0	0	0
	TOTALE IMPREVISTI	0	0	0	0
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA				
	oneri speciali della sicurezza	<u>234.283,68</u>	<u>51.542,41</u>	<u>285.826,09</u>	<u>285.826,09</u>
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	234.283,68	51.542,41	285.826,09	285.826,09
A.3	ONERI COVID	<u>130.274,03</u>	<u>28.660,29</u>	<u>158.934,32</u>	<u>158.934,32</u>
	TOTALE ONERI COVID	130.274,03	28.660,29	158.934,32	158.934,32
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	364.557,71	80.202,70	444.760,41	444.760,41
B.1	ONERI DI ALLACCIO A PUBBLICI SERVIZI				
	Oneri d'allaccio e interferenze pubblici servizi	<u>85.000,00</u>	<u>18.700,00</u>	<u>103.700,00</u>	<u>103.700,00</u>
	TOTALE ONERI DI ALLACCIO A PUBBLICI SERVIZI	85.000,00	18.700,00	103.700,00	103.700,00
B.2	ONERI DI DISCARICA				
	Oneri d'accesso a discarica autorizzata	<u>173.336,55</u>	<u>38.134,04</u>	<u>211.470,59</u>	<u>211.470,59</u>
	TOTALE ONERI DI DISCARICA	173.336,55	38.134,04	211.470,59	211.470,59
C	SPESE GENERALI				

Spese generali (fino al 12% di B.3+A+A.2+A.3+B.1+B.2)	<u>1.021.607,52</u>	<u>224.753,66</u>	<u>1.246.361,18</u>	<u>1.246.361,18</u>
<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>1.021.607,52</b>	<b>224.753,66</b>	<b>1.246.361,18</b>	<b>1.246.361,18</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI FINANZIAMENTO</b>	<b>15.688.817,84</b>	<b>3.389.004,40</b>	<b>19.077.822,24</b>	<b>19.077.822,24</b>

- di assumere gli impegni derivanti dalla presente approvazione;
- di dare mandato al RUP di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione dell'intervento presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto di competenza.

**IL VICE DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Geol. Gaetano Punzi)




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

(Dott. Ing. Vito D'Angelo)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile non comporta spesa.

**Il Capo Settore Contabile**

(Dott. Sebastiano Cannarella)





**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente Determina n. 2 del 20/01 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo www.consorziobonifica9ct.it sezione Albo Pretorio dal 20/01/2023 al \_\_\_\_\_

Catania, li \_\_\_\_\_

Protocollo nr.: 0000875  
del 20/01/23

Ente: Consorzio di Bonifica 9 CT  
Mandatario del Consorzio  
Bon. Sicilia Orientale



\*20230000875\*

## CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale  
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

**OGGETTO:** Intervento di ripristino ed adeguamento funzionale della condotta principale ubicata tra C.da Sigona nel Comune di Lentini e C.da Grotta S. Giorgio nel Comune di Catania (Legge 30.12.2008, n. 205 e D.M. n. 10856 del 25.03.2015) del PNSR 2014-2020 - Operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue – Regolamento per funzioni tecniche in applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'art. 149 del contratto collettivo nazionale del lavoro - CUP: G39 B19 0000 40006 CIG:80 184 499 6F.

### PARERE DEL RUP SULLA PERIZIA DI VARIANTE

(redatta in conformità al c. 1 lett. c dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici)  
(art. 8 D.M. 49/2018)

**Importo Progetto approvato:** Il quadro economico dell'intervento riporta un importo complessivo per lavori 16.117.465,25 complessivo degli oneri della sicurezza;

**Importo dei Lavori a Base d'Asta:** € 15.894.574,60 al netto della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Impresa Appaltatrice:** Consorzio Stabile Progettisti Costruttori con sede in Maletto (CT) Via Gandhi snc - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05092830875, iscrizione al REA al n.342686.

**Importo dei Lavori Appaltati:** € 13.438.259,86 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso al netto del ribasso pari al 16,8561%;

**Contratto:** Stipulato in data 05/10/2020 - repertorio N.19443 - e registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania in data 08-10-2020- Serie 1T, n° 27949

#### Premesso che:

- il direttore dei lavori, in data 25/11/2021 ha redatto una Perizia di variante;
- lo stesso direttore dei lavori, nella relazione descrittiva e negli elaborati allegati che ne fanno parte, ha motivato le ragioni delle nuove ed ulteriori lavorazioni;
- l'importo complessivo delle somme per lavori e per somme a disposizione dell'Amministrazione, relative alla suddetta Perizia di variante, trova copertura tra quelle finanziate, come previsto nel Decreto di finanziamento e nel Bando;
- l'appaltatore ha manifestato la volontà di accettare la perizia di variante, rientrando la fattispecie nei casi previsti dal D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., obbligandosi, conseguentemente, ad eseguire le maggiori/diverse lavorazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

#### Ritenuto che:

- la rimodulazione prevista in variante non modifica sostanzialmente le lavorazioni né la funzionalità delle opere previste nel contratto;
- le variazioni che si intendono apportare *“non alterano gli elementi essenziali del contratto originario né costituiscono modifiche sostanziali (art. 106 c. 1 lett. c sub 2.)”* ma concretizzano fattori migliorativi dell’opera da realizzare nel rispetto dei requisiti funzionali, economici, manutentivi e di sicurezza dei lavoratori;

**Tenuto conto che:**

- l’Impresa ha sottoscritto lo Schema di atto sottomissione ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi, accettando di eseguire le lavorazioni aggiuntive agli stessi patti contrattuali;
- le somme disponibili concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto;
- il nuovo quadro economico è il seguente:

Visto il Voto n. 1786 del 2022, adunanza del 25/05/2022; del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia - Calabria, che ha espresso parere meritevole di approvazione della perizia di variante e suppletiva con prescrizioni e considerazioni in merito alla definitiva valutazione di assimilare la pista di servizio da realizzare quale opera permanente a servizio dell’opera e non come apprestamento temporaneo di sicurezza, demandando al RUP di accertare che i calcoli di verifica abbiano tenuto conto della situazione effettiva più sfavorevole in termini di profondità e modalità di posa;

Viste le note consortili n. 22595 del 14/11/2022 e n. 23951 del 7/12/2022 con le quali è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta con nota ministeriale del 28/07/2022 e la nota consortile n. 22938 del 17/11/2022 con la quale è stata inviata la nuova relazione di attestazione e convalida da parte del sottoscritto RUP di risoluzione e aggiornamento del progetto alle prescrizioni indicate dal CTA nel Voto n.1786 del 2022;

**Considerato** che si può pertanto rimodulare il quadro economico del contributo pubblico concesso con Decreto dell’Autorità di Gestione da ultimo n. 0271436 del 14/06/2021 e rimodulare gli importi di quadro economico di sostegno come appresso indicato:

- l’importo delle "Spese Generali" viene confermato nella percentuale massima del 12% pari a € 1.246.361,18, come da Decreto n. 0271436 del 14/06/2021;
- l’importo per "lavori" è aggiornato ad € 13.760.063,64 oltre IVA;
- l’importo per "oneri speciali della sicurezza" è modificato in € 234.283,68 oltre IVA;
- viene azzerato l’importo della voce "imprevisti";

A termini delle vigenti disposizioni

Visto il Decreto di rideterminazione del contributo pubblico di finanziamento a seguito di perizia di variante da parte del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 633157 del 12/12/2022 così come appresso riportato:

Corrisp. Con Voci QE Prog.	VOCI DI SPESA	Spesa Imponibile ed IVA Esclusa	Importo IVA	Spesa IVA	Contributo Concesso
----------------------------------	---------------	---------------------------------------	----------------	-----------	------------------------

<b>B.3</b>	<b>ESPROPRIAZIONI/ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI</b>				
<b>B.3.1</b>	Indennità di esproprio	163.087,94	0	163.087,94	163.087,94
<b>B.3.2</b>	Indennità di occupazione	9.209,82	0	9.209,82	9.209,82
<b>C.1.2</b>	altre spese per esproprio (notifiche, registr.ni, frazionam.ti etc)	<u>56.832,04</u>	<u>0</u>	<u>56.832,04</u>	<u>56.832,04</u>
	<b>TOTALE ESPROPRIAZIONI/ACQUISIZIONI BENI IMMOBILI</b>	<b>284.252,42</b>	<b>0</b>	<b>284.252,42</b>	<b>284.252,42</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI/FORNITURE</b>				
	importo dei lavori - ribasso del 16,8561 %	<u>13.760.063,64</u>	<u>3.027.214,00</u>	<u>16.787.277,64</u>	<u>16.787.277,64</u>
	<b>TOTALE LAVORI/FORNITURE</b>	<b>13.760.063,64</b>	<b>3.027.214,00</b>	<b>16.787.277,64</b>	<b>16.787.277,64</b>
<b>B.4</b>	<b>IMPREVISTI</b>				
	imprevisti (5% di A.1+ A.2)	0	0	0	0
	<b>TOTALE IMPREVISTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>				
	oneri speciali della sicurezza	<u>234.283,68</u>	<u>51.542,41</u>	<u>285.826,09</u>	<u>285.826,09</u>
	<b>TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>234.283,68</b>	<b>51.542,41</b>	<b>285.826,09</b>	<b>285.826,09</b>
<b>A.3</b>	<b>ONERI COVID</b>	<u>130.274,03</u>	<u>28.660,29</u>	<u>158.934,32</u>	<u>158.934,32</u>
	<b>TOTALE ONERI COVID</b>	<b>130.274,03</b>	<b>28.660,29</b>	<b>158.934,32</b>	<b>158.934,32</b>
	<b>TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>364.557,71</b>	<b>80.202,70</b>	<b>444.760,41</b>	<b>444.760,41</b>
<b>B.1</b>	<b>ONERI DI ALLACCIO A PUBBLICI SERVIZI</b>				
	Oneri d'allaccio e interferenze pubblici servizi	<u>85.000,00</u>	<u>18.700,00</u>	<u>103.700,00</u>	<u>103.700,00</u>
	<b>TOTALE ONERI DI ALLACCIO A PUBBLICI SERVIZI</b>	<b>85.000,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>103.700,00</b>
<b>B.2</b>	<b>ONERI DI DISCARICA</b>				
	Oneri d'accesso a discarica autorizzata	<u>173.336,55</u>	<u>38.134,04</u>	<u>211.470,59</u>	<u>211.470,59</u>
	<b>TOTALE ONERI DI DISCARICA</b>	<b>173.336,55</b>	<b>38.134,04</b>	<b>211.470,59</b>	<b>211.470,59</b>

211.470,59

C	SPESE GENERALI				
	Spese generali (fino al 12% di B.3+A+A.2+A.3+B.1+B.2)	<u>1.021.607,52</u>	<u>224.753,66</u>	<u>1.246.361,18</u>	<u>1.246.361,18</u>
	<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>1.021.607,52</b>	<b>224.753,66</b>	<b>1.246.361,18</b>	<b>1.246.361,18</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DI FINANZIAMENTO</b>	<b>15.688.817,84</b>	<b>3.389.004,40</b>	<b>19.077.822,24</b>	<b>19.077.822,24</b>

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, concordando sulla natura di "circostanze impreviste ed imprevedibili" nella fase di redazione del progetto esecutivo (art. 106 comma 1 lett. c);

**ATTESTA**

che le variazioni che si intendono apportare "non alterano gli elementi essenziali del contratto originario né costituiscono modifiche sostanziali (art. 106 c. 2.)" ma concretizzano fattori migliorativi dell'opera da realizzare nel rispetto dei requisiti funzionali, economici, manutentivi e di sicurezza dei lavoratori e che pertanto:

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DAL DIRETTORE DEI LAVORI E SOTTOSCRITTA DALL'IMPRESA PER ACCETTAZIONE NEGLI ELABORATI PREDISPOSTI;**

Catania, 18/01/2023

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

(Dott. Ing. Vito D'Angelo)

